



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร 104

ที่ ลบ 51007/-

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบรายปี)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

1. เรื่องเดิม

ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และได้รายงานผลให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทราบแล้ว นั้น

2. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หัวข้อ คือ รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ หัวข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งมีองค์ประกอบที่แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน จึงได้จัดทำบัญชีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบรายปี) จำนวน 148 โครงการ รวมถึงฉบับเพิ่มเติมทั้ง 8 ฉบับ จำนวน 13 โครงการ รวมทั้งหมด 161 โครงการ และบัญชีรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สรุปดังนี้

การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1) รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รวมถึง เพิ่มเติม จำนวน 8 ฉบับ รวมทั้งหมดจำนวน 161 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 451,411,150 บาท

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.58

- ยกเลิกโครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.42

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการพัฒนา ทั้งหมด 161 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 451,411,150 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 366,725,952.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.24

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมฯ รวบรวมข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566 (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

3.ข้อพิจารณา

3. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบรายปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566) ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวมจากการติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจากรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ (e-LAAS) ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plen) จึงเห็นควรนำผลการรายงานนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของรอบรายปีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

วิไล
(นายสนธยา วัฒนมีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นายก อบจ.ลพบุรี
- เพื่อโปรดทราบ

Hanf
๒๗ พ.ย. ๒๕๖๖
(นางสาวนิภา ประชีพนาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ทราบ
On

On
(นายสมชาติ ประสมเพชร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

(นางอรพิน จิระพันธ์วานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

จ.อ. *[Signature]*
(บำรุง วงษ์คุ้ม) ๒๙.๑๑.๖๖

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
.....หัวหน้าฝ่ายตรวจฯ
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน

18247

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

⇒ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี
โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน รวมทั้งแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมรวม จำนวน 8 ฉบับ รวมโครงการ
ทั้งสิ้น จำนวน 161 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 141 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.58
 - ยกเลิกโครงการ/ไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.42
 - 1) สร้างแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเลขาฯ
 - 2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน สำนักงานเลขาฯ
 - 3) เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สำนักงานเลขาฯ
 - 4) อบรมเชิงปฏิบัติการทีม Mini MERT จังหวัดลพบุรี กองสาธารณสุข
 - 5) รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้ กองสาธารณสุข
 - 6) รถเข็นทำแผล กองสาธารณสุข
 - 7) รถเข็นผ้าเปื้อน กองสาธารณสุข
 - 8) เติงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมเบาะและบันได กองสาธารณสุข
 - 9) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 40 ลิตร กองสาธารณสุข
 - 10) ยูนิตทำฟัน กองสาธารณสุข
 - 11) เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน กองสาธารณสุข
 - 12) เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน กองสาธารณสุข
 - 13) เครื่องชุดหินน้ำลายไฟฟ้า กองสาธารณสุข
 - 14) ถังขยะสแตนเลสมีล้อ กองสาธารณสุข
 - 15) ตะแกรงทำแผลสแตนเลสมีล้อพร้อมฝาปิด กองสาธารณสุข
 - 16) วันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษา
 - 17) ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก) กองการศึกษาฯ
 - 18) จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี กองการศึกษาฯ
 - 19) อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ สำนักปลัดฯ
 - 20) สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ กองช่าง
- (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรีไม่มีกิจกรรมรับเสด็จ
จึงไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)

⇒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 ในส่วนของโครงการพัฒนา ทั้งหมด 161 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 451,411,150 บาท
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 366,725,952.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.24

ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 (รอบรายปี)

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	60,000	2,500	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	
2	แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,219,000 781,000	113,452 80,100	1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66 1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66			✓ ✓		กองช่าง	
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อ.เมืองลพบุรี	480,000	470,970	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
4	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0009 บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสี่คลอง	120,000	117,740	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
5	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0010 บ้านบำหุ - บ้านท่าข้าม อ.เมืองลพบุรี	1,200,000	1,177,420	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
6	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านจิวราย อ.เมืองลพบุรี	2,520,000	2,472,590	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
7	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0012 บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเม้า อ.เมืองลพบุรี	160,000	156,990	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
8	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย อ.บ้านหมี่	1,200,000	1,177,420	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ		
9	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0057 บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา อ.บ้านหมี่	160,000	156,990	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
10	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0058 บ้านสระตาแวว - บ้านหนองน้ำทิพย์ อ.บ้านหมี่	200,000	196,230	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
11	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร	1,500,000	695,000	1 พ.ค. - 31 ส.ค.66			✓		กองช่าง	
	รวมแผนงาน (1) จำนวน 11 โครงการ	9,600,000	6,817,402		0	0	11			
1	กลยุทธ์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก	200,000	97,831	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
	รวมแผนงาน (2) จำนวน 1 โครงการ	200,000	97,831		0	0	1			
1	กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 100,000	0 0	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66				✓	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากจังหวัด ไม่มีกิจกรรมรับเสด็จ
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเขาสายยอด 28 ต.เขาสายยอด เชื่อมต่อ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี	2,607,000	2,450,000	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66			✓		กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านจิวราย อ.เมืองลพบุรี	4,000,000	3,410,000	1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4-8 ต.ดอนโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี	2,339,000	1,950,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ต.สีคอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา	2,661,000	2,340,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง	1,805,000	1,660,000	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66			✓		กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง	3,233,000	2,583,680	1 ต.ค.65 - 28 ก.พ.66			✓		กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง	5,000,000	4,986,000	1 ต.ค.65 - 30 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่	5,000,000	4,700,000	1 พ.ย. - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายทางสุรนารายณ์ หนองบัว หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง	5,000,000	4,410,000	1 พ.ย. - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล	2,080,000	1,950,000	1 พ.ย. - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองสะเดา หมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล	5,000,000	4,436,595.44	1 พ.ย. - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง	5,000,000	4,500,000	1 พ.ย. - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
14	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองยายโธ๊ะ อ.ชัยบาดาล	5,000,000	4,610,000	1 พ.ย. - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายลาดยาง 205 - อบต.เก่า หมู่ที่ 12 ต.ลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล	2,920,000	2,580,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 -0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก อ.บ้านหมี่	1,698,000	1,570,000	1 ต.ค. 65 - 28 ก.พ.66			✓		กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 -0056 บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก อ.บ้านหมี่	5,495,000	5,110,000	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านหนองม่วง อ.บ้านหมี่	7,176,000	6,650,000	1 ต.ค. 65 - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	2,033,000	1,880,000	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง	2,618,000	2,460,000	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.บางขาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่	3,072,000	2,880,000	1 พ.ย.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.มหาสอน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่	1,930,000	1,690,000	1 ก.พ. - มี.ย. 66			✓		กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.เชียงงา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่	2,382,000	2,030,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.บางพิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่	5,008,000	4,680,000	3 ม.ค. - มิ.ย. 66			✓		กองช่าง	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดีลัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	2,524,000	2,220,000	1 ธ.ค.65 -30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
26	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11ต.โคกสูง เชื่อมต่อ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม	2,148,000	1,910,000	1 ธ.ค.65 -30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
27	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม เชื่อมต่อ ต.หินซ้อน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	5,000,000	4,080,000	1 ธ.ค.65 -31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ซอย 17 ระหว่างสาย 1-2 ขวา หมู่ที่ 1 ต.xonน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	5,000,000	4,390,000	3 ม.ค. - 30 มิ.ย.66			✓		กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0042 บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม อ.ท่าม่วง	7,178,000	6,650,000	1 ธ.ค.65 - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ลาดสาส์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.หัวสำโรง อ.ท่าม่วง	1,847,000	1,730,000	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี	1,413,000	1,320,000	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.บ้านเบิก อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ ต.ตรีนรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	3,153,000	2,620,000	3 ม.ค. - 30 มิ.ย.66			✓		กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ต.มจลินท์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง	3,587,000	3,020,000	3 ม.ค. - 30 มิ.ย.66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
34	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่	5,000,000	4,400,000	3 ม.ค. - 30 มิ.ย.66			✓		กองช่าง	
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ต.สระโบสถ์ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์	6,450,000	5,890,000	1 ธ.ค. 65 - 30 มิ.ย.66			✓		กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อ.ท่าหลวง	5,367,000	4,980,000	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.น้ำสุต อ.พัฒนานิคม	4,627,000	3,820,000	1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ เชื่อมต่อ ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	5,000,000	4,700,000	1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ เชื่อมต่อ ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	5,373,000	5,140,000	3 ม.ค. - 30 มิ.ย.66			✓		กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ชัยสมบูรณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ	5,000,000	4,260,000	1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ขอนสารเดช เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ยางโทน อ.หนองม่วง	2,902,000	2,520,000	1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ขอนม่วง อ.บ้านหมี่	2,098,000	1,820,000	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย.66			✓		กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0012 บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้าย ดอนเม่า อ.เมืองลพบุรี	6,250,000	5,930,000	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านขอนแก่น อ.โคกสำโรง	7,837,000	7,440,000	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
45	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุ้ม อ.โคกสำโรง	7,901,000	7,500,000	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0034 บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 9 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง	14,011,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (12,086,500) เงินสมทบ (1,924,500)	13,520,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (12,086,500) เงินสมทบ (1,433,500)	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		กองช่าง	
47	รถชุดตีนตะขาบ	7,800,000	7,780,000	1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ.66			✓		กองช่าง	
48	รถเกี่ยยดิน	7,375,000	7,354,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
49	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	1,405,000	1,400,500	1 มี.ค. - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 3 จำนวน 49 โครงการ		209,503,000	191,910,775.44		0	0	48	1		
กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง (4) แผนงานการเกษตร										
1	จัดท้าวัดการเกษตร	100,000	16,670	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
2	จัดท้าวัดการเกษตรในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	22,030	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
3	ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน	300,000	79,540	1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ.66			✓		สำนักปลัดฯ	
4	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	500,000	293,400	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	
5	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	500,000	55,900	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	
6	ขุดลอกสระน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง	1,767,000	1,350,000	1 ธ.ค. 65 - 31 พ.ค.66			✓		กองช่าง	
7	อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร	50,000	22,000	1 มี.ค. - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	50,000	32,200	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	
9	แปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน	50,000	23,200	1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 66			✓		กองช่าง	
10	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000	61,564	1 พ.ค. - 31 ก.ค.66			✓		กองสาธารณสุข	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน (4) จำนวน 10 โครงการ	3,427,000	1,956,504		0	0	10			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน ทั้ง 4 แผนงาน จำนวน 71 โครงการ	222,730,000	200,782,512.44		0	0	71			
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน									
	(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน									
1	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000	49,330	1 ก.พ. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
2	แจกน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ และประสบสาธารณภัย	300,000	5,500	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	
3	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	500,000	17,500	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองช่าง	
4	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าตาล ในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำ ท่วมสถานีสูบน้ำบ้านป่าหวาย	126,000	126,000	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
5	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ในการดำเนินงาน Smart Safety Zone 4.0	14,920,000	14,920,000	3 ม.ค. - 30 มิ.ย.66			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (1) จำนวน 5 โครงการ	15,896,000	15,118,330		0	0	5			

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาตามศักยภาพ (2) แผนงานการศึกษา										
1	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี	20,000,000	20,000,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค.66			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน)	500,000	447,336	1 ต.ค. 65 - 28 ก.พ.66			✓		กองการศึกษาฯ	
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	20,124,800	19,276,530	1 พ.ย. 65 - 31 ส.ค.66			✓		กองการศึกษาฯ	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (2) จำนวน 3 โครงการ		40,624,800	39,723,866		0	0	3			
กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพ และการสาธารณสุขของประชาชน (3) แผนงานสาธารณสุข										
1	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	150,000	149,976	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
2	รักษ์ฟัน	40,000	39,995	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
3	รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	1,100,000	99,750	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองสาธารณสุข	
4	ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	560,000	111,119	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองสาธารณสุข	
5	ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	100,000	97,815	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66			✓		กองสาธารณสุข	
6	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน	100,000	99,596.75	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.66			✓		กองสาธารณสุข	
7	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	100,000	98,780	1 มี.ค. - 31 ส.ค.66			✓		กองสาธารณสุข	
8	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)	200,000	199,694	1 มี.ค. - 31 ส.ค.66			✓		กองสาธารณสุข	
9	อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	950,000	606,480	1 ธ.ค.65 - 31 มี.ค.66			✓		กองสาธารณสุข	
10	รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้	15,000	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
11	รถเข็นทำแผล	11,000	0	-				✓	กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	รถเข็นผ้าเปื้อน	14,000	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
13	เตียงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมเบาะและบันได	13,960	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
14	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000	19,800				✓		กองสาธารณสุข	
15	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 40 ลิตร	90,950	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
16	ยูนิตทำพื้น	460,000	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
17	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	13,000	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
18	เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน	16,900	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
19	เครื่องดูดหินน้ำลายไฟฟ้า	24,900	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
20	ถังขยะสแตนเลสมีล้อ	5,400	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
21	ตะแกรงทำแผ่นสแตนเลสมีล้อพร้อมฝาปิด	6,800	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
22	อบรมเชิงปฏิบัติการทีม Mini MERT จังหวัดลพบุรี	122,000	0	-				✓	กองสาธารณสุข	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (3) จำนวน 22 โครงการ		4,113,910	1,523,005.75		0	0	10	12		
กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย										
(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	15,000	14,910	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66				✓	สำนักปลัดฯ	
2	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	8,280	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66				✓	สำนักปลัดฯ	
3	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	4,174,000						✓	สำนักปลัดฯ	
	- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว		3,473,834	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66						
	- จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย		69,660	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66						
4	ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	240,000	0	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66				✓	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
5	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	40,000	19,489	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66				✓	สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	30,000	23,865	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66			✓		สำนักปลัดฯ	
7	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ สำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	37,735	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66			✓		สำนักปลัดฯ	
8	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ เด็กและเยาวชน	15,000	0					✓	สำนักปลัดฯ	
9	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	20,000	0	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66			✓		สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
10	ศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	30,000	0	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66			✓		สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
11	ธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	20,000	3,280	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66			✓		สำนักปลัดฯ	
12	ชุดรับแขก	39,200	35,800	3 ม.ค. - 31 พ.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
13	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 4 ก๊อก	27,000	26,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
14	เครื่องกรองน้ำสเตนเลส	51,000	45,000	3 ม.ค. - 31 พ.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
15	ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น	26,348,000	15,022,320	3 ม.ค. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
16	อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	15,000	14,760	1 มี.ค. - 31 ส.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
17	อบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพฤติธรรม สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	19,940	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
18	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	7,000	6,800	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
19	แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี	100,000	77,425	1 พ.ค. - 31 ก.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
20	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	50,000	50,000	1 พ.ค. - 31 ก.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (4) จำนวน 20 โครงการ	31,341,200	18,949,098		0	0	19	1		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของประชาชน (5) แผนงานเคหะและชุมชน									
1	ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	70,000	61,919	3 ม.ค. - มี.ค.66			✓		กองสาธารณสุข	
2	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	700,000	277,377.60	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองสาธารณสุข	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (5) จำนวน 2 โครงการ	770,000	339,296.60		0	0	2			
	กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัว และปลอดภัยเสพติด (6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลพบุรี	100,000	55,804	1 ธ.ค. 65 - 28 ก.พ.66			✓		สำนักปลัดฯ	
2	ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	150,000	142,788	1 มี.ค. - 31 พ.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
3	ส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP	100,000	66,455	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
4	สร้างแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,500,000	0	-				✓	สำนักงานเลขาฯ	เนื่องจากจำนวน เป้าหมายไม่ได้ตาม
5	เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	17,913,500	0	-				✓	สำนักงานเลขาฯ	เนื่องจากจำนวน เป้าหมายไม่ได้ตาม
6	เยาวชนอาสาจิตสาธารณะ	500,000	80,765	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 66			✓		สำนักงานเลขาฯ	
7	เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	200,000	0	-				✓	สำนักงานเลขาฯ	เนื่องจากจำนวน เป้าหมายไม่ได้ตาม จำนวนที่กำหนดไว้
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (6) จำนวน 7 โครงการ	21,463,500	345,812		0	0	4	3		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง										
(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	สืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	100,000	48,570	1 มี.ย. - 31 ส.ค. 66			✓		กองการศึกษาฯ	
2	อบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และมรดกทางภูมิปัญญา	50,000	34,524	1 พ.ค. - 30 ก.ย.66			✓		กองสาธารณสุข	
กลยุทธ์ อนุรักษ์สืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี										
3	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ต่าง ๆ และการรับเสด็จ	1,100,000	326,194	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
4	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	10,000,000	9,400,000	1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค.66			✓		สำนักปลัดฯ	
5	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี	571,400	506,015	1 ธ.ค.65 - 28 ก.พ.66			✓		กองการศึกษาฯ	
6	วันเด็กแห่งชาติ	2,500,000	0	-				✓	กองการศึกษาฯ	สถานที่จัดงาน อยู่ระหว่างการ ปรับปรุง
7	แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	1,000,000	605,407	3 ม.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		กองการศึกษาฯ	
8	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	30,000,000	29,895,750	3 ม.ค. - 31 พ.ค. 66			✓		กองการศึกษาฯ	
9	ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก)	400,000	0	-				✓	กองการศึกษาฯ	สระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้
10	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี	1,000,000	0	-				✓	กองการศึกษาฯ	สถานที่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการ ปรับปรุง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (7) จำนวน 10 โครงการ		46,721,400	40,816,460		0	0	7	3		
รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 7 แผนงาน จำนวน 69 โครงการ		160,930,810	116,815,868.35		0	0	50	19		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป				0	0	20	78		
1	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง - จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งว่าง - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทน ตำแหน่งว่าง	2,500,000 7,500,000	586,919 688,904.93	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	50,000	20,100	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
3	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	1,800,000	405,000	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
4	สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ	100,000	58,000	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองการเจ้าหน้าที่	
5	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	80,000	75,241	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66			✓		สำนักปลัดฯ	
6	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000	49,625	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		กองคลัง	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน (1) จำนวน 6 โครงการ	12,080,000	1,883,789.93		0	0	6			
	กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	150,000	47,620	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66			✓		สำนักงานเลขาฯ	
2	พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	200,000	61,130	1 พ.ค. - 31 ก.ค.66			✓		สำนักงานเลขาฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน (2) จำนวน 2 โครงการ	350,000	108,750		0	0	2			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 2 แผนงาน จำนวน 8 โครงการ	12,430,000	1,992,539.93		0	0	8			
	รวมทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 148 โครงการ	396,090,810	319,590,920.72		0	0	128	20		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	จักรยานสามล้อไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ	300,000	85,100	3 - 31 ม.ค. 66	0	0	✓		สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	300,000	85,100		0	0	1			
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	ประดับตกแต่งไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	500,000	440,000	1 - 28 ก.พ.66	0	0	✓		สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	500,000	440,000		0	0	1			
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) แผนงานสาธารณสุข									
1	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	5,950,000	5,864,375	1 มี.ค. - 31 พ.ค.66	0	0	✓		กองสาธารณสุข	
	รวม 1 โครงการ	5,950,000	5,864,375		0	0	1			
	(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์									
1	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	1,638,240	1,411,808	1 มี.ค. - 30 ก.ย.66	0	0	✓		สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	1,638,240	1,411,808		0	0	1			

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและ การเกษตร (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCTETE สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	8,265,700	5,322,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66	0	0	✓		กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCTETE สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี	6,998,300	4,640,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66	0	0	✓		กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	15,264,000	9,962,000		0	0	2			
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและ การเกษตร (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCTETE หมู่ที่ 3 ต.สะแกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี	5,040,000	3,330,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66	0	0	✓		กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี	1,504,000	1,180,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย.66	0	0	✓		กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	6,544,000	4,510,000		0	0	2			

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ									
1	เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 จังหวัดลพบุรี	550,000	321,577	1 - 31 พ.ค. 66	0	0	✓		กองการศึกษา	
	รวม 1 โครงการ	550,000	321,577		0	0	1			
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) แผนงานสาธารณสุข				0	0	2178	1345		
1	การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	10,000,000	9,966,171.36	1 มิ.ย. - 30 ก.ย.66	0	0	✓		กองสาธารณสุข	
	รวม 1 โครงการ	10,000,000	9,966,171.36		0	0	1			
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ปรับปรุงห้องบริหารกล่อมเนื้อ 1 และ 2 โรงยิมกาฬวรรณดิส สนามกีฬาพระราเมศวร	104,100	104,000	1 - 30 ก.ย.66	0	0	✓		กองการศึกษา	
	รวม 1 โครงการ	104,100	104,000		0	0	1			

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและ การเกษตร				0	0	0			
	(6) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				0	0	0			
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0032 บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลเกาะแก้ว - บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง	5,470,000	5,470,000	1 ก.ย.66 - 28 ธ.ค.66			✓		กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE สาย ลบ.ถ 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย อำเภอบ้านหมี่	9,000,000	9,000,000	1 ก.ย.66 - 31 ม.ค.67			✓		กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	14,470,000	14,470,000		0	0	0			
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 8 ทั้งสิ้น 13 โครงการ	55,320,340	47,135,031.36		0	0	13			
	รวมโครงการ ทั้งสิ้น 161 โครงการ	451,411,150	366,725,952.08		0	0	141	20		
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด				0	0	87.58	12.42		
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด		81.24		0	0				

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566 (รอบรายปี)

ที่	คณะบุคคลภายนอก ที่เข้ามามีส่วนร่วม	วันที่เข้ามามีส่วนร่วม/ ประชุม	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของ ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
1	1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน 2) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนทั้งหมด 40 คน 3) ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนทั้งหมด 103 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน	24 พฤศจิกายน 2565	พิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี และ กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดลพบุรี	จำนวน 82 คน	เห็นชอบกับร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี และ กรอบการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดลพบุรี	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี ได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนา และกรอบการประสานแผนพัฒนาไปปรับปรุงและพัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อไป
2	1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน 2) ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนทั้งหมด 103 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน	29 ธันวาคม 2565	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 47 คน	เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการที่เพิ่มเติม ไปดำเนินการพัฒนาจังหวัดลพบุรีในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่(New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ที่	คณะบุคคลภายนอก ที่เข้ามามีส่วนร่วม	วันที่เข้ามามีส่วนร่วม/ ประชุม	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของ ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
5	1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน 2) ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนทั้งหมด 103 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน	22 กุมภาพันธ์ 2566	1. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี 2. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	จำนวน 49 คน	1. เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ทศวรรษชาตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มียรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
					2. เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาด้านคุณภาพ	2. ได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมาย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนงานสังคมสงเคราะห์ โครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้สำรวจความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรีที่มีความประสงค์ขอรับการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตา แล้วพบว่าผู้ขอรับการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตา และมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาเพิ่มขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงได้เปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการ เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

ที่	คณะบุคคลภายนอก ที่เข้ามามีส่วนร่วม	วันที่เข้ามามีส่วนร่วม/ ประชุม	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของ ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
6	1) คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน 2) ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวนทั้งหมด 103 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน	5 เมษายน 2566	สรุปปัญหาความต้องการโครงการ ขับเคลื่อนและพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดทำและประสานแผนพัฒนา ระดับพื้นที่ (One Plan)	จำนวน 47 คน	รับทราบปัญหาความ ต้องการ เพื่อรวบรวม ปัญหาความต้องการ ไป เป็นข้อมูลในการพัฒนา ด้านต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี	สรุปผลและรวบรวมปัญหาความต้องการ ได้ดังนี้ 1. ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. ด้านการท่องเที่ยว 3. ด้านการสาธารณสุข
7	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 13 คน	14 มิถุนายน 2566	จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 12 คน	จัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	ได้สรุปโครงการและงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) - ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000,000 บาท - ปี 2567 จำนวน 214 โครงการ งบประมาณ 938,435,810 บาท - ปี 2568 จำนวน 121 โครงการ งบประมาณ 556,707,400 บาท - ปี 2569 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 247,542,400 บาท - ปี 2570 จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 140,525,400 บาท รวม 5 ปี จำนวน 499 โครงการ จำนวนงบประมาณ 1,923,211,010 บาท
8	ผู้ดูแลบัญชีการเงิน เทศบาลเมืองลพบุรี	ทุกเดือน	การสรุปผลการดำเนินงาน	ผู้ดูแลบัญชี	ผลการดำเนินงาน	ผู้ดูแลบัญชีการเงิน เทศบาลเมืองลพบุรี

ที่	คณะบุคคลภายนอก ที่เข้ามามีส่วนร่วม	วันที่เข้ามามีส่วนร่วม/ ประชุม	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของ ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
8	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน	22 มิถุนายน 2566	พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 17 คน	พิจารณาให้ความ เห็นชอบกับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการพัฒนาด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้าน ระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น วิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาด้านการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000,000 บาท - ปี 2567 จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 1,025,956,810 บาท - ปี 2568 จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 464,707,400 บาท - ปี 2569 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 247,542,400 บาท - ปี 2570 จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 140,525,400 บาท รวม 5 ปี จำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 1,918,732,010 บาท
9	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน	22 มิถุนายน 2566	พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 17 คน	พิจารณาให้ความ เห็นชอบกับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการพัฒนาด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้าน ระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น วิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาด้านการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000,000 บาท - ปี 2567 จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 1,025,956,810 บาท - ปี 2568 จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 464,707,400 บาท - ปี 2569 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 247,542,400 บาท - ปี 2570 จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 140,525,400 บาท รวม 5 ปี จำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 1,918,732,010 บาท
10	คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน	22 มิถุนายน 2566	พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 17 คน	พิจารณาให้ความ เห็นชอบกับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการพัฒนาด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้าน ระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่น วิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาด้านการบริหาร จัดการภาครัฐแนวใหม่ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ปี 2566 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000,000 บาท - ปี 2567 จำนวน 215 โครงการ งบประมาณ 1,025,956,810 บาท - ปี 2568 จำนวน 118 โครงการ งบประมาณ 464,707,400 บาท - ปี 2569 จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 247,542,400 บาท - ปี 2570 จำนวน 72 โครงการ งบประมาณ 140,525,400 บาท รวม 5 ปี จำนวน 497 โครงการ งบประมาณ 1,918,732,010 บาท

ที่	คณะบุคคลภายนอก ที่เข้ามามีส่วนร่วม	วันที่เข้ามามีส่วนร่วม/ ประชุม	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	สรุปข้อมูลของ ผู้มีส่วนร่วม	ผลจากการมีส่วนร่วม	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน
9	คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 13 คน	24 สิงหาคม 2566	จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 10 คน	จัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา	ได้โครงการพัฒนา ที่เพิ่มเติมตามแผนพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเสนอ คณะกรรมการพัฒนาฯ ต่อไป
10	คณะกรรมการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวนทั้งหมด 17 คน	1 กันยายน 2566	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 17 คน	พิจารณาให้ความ เห็นชอบกับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการที่เพิ่มเติม ที่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ไปพัฒนาด้านการศึกษา ของจังหวัดลพบุรี
8	คณะกรรมการพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	11 กันยายน 2566	พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566	จำนวน 17 คน	พิจารณาให้ความ เห็นชอบกับร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้นำโครงการที่เพิ่มเติม ที่อยู่ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2566 ไปพัฒนาด้านการศึกษา ของจังหวัดลพบุรี