



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร 104

ที่ ลบ 51007/-

วันที่ 13 มีนาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

1. เรื่องเดิม

ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี แล้ว นั้น

2. ข้อเท็จจริง.

การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำบัญชีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) จำนวน 148 โครงการ รวมถึงฉบับเพิ่มเติมทั้ง 2 ฉบับ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งหมด 150 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สรุปดังนี้

1) รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนงาน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ

- จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 222,730,000 บาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 79,540 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

- จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 144,770,010 บาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 12,813,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างการเมือง การบริหารจัดการองค์กรที่ดี

- จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 12,430,000 บาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 194,075 บาท

รวม - จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 380,730,010 บาท

- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 13,611,715 บาท

2) รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งเพิ่มเติม ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 8 ส่วนราชการ ดังนี้

สำนักปลัดฯ

มีทั้งหมด จำนวน 36 โครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 22 โครงการ

ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ

/สำนักงานเลขาฯ

สำนักงานเลขาฯ	มีทั้งหมด	จำนวน 6	โครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 1	โครงการ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 3	โครงการ	
	ระงับโครงการ	จำนวน 2	โครงการ	
กองช่าง	มีทั้งหมด	จำนวน 68	โครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 61	โครงการ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 7	โครงการ	
กองคลัง	มีทั้งหมด	จำนวน 1	โครงการ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 1	โครงการ	
กองยุทธศาสตร์	มีทั้งหมด	จำนวน 5	โครงการ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 1	โครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 2	โครงการ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 2	โครงการ	
กองสาธารณสุข	มีทั้งหมด	จำนวน 24	โครงการ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 1	โครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 5	โครงการ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 18	โครงการ	
กองการศึกษาฯ	มีทั้งหมด	จำนวน 9	โครงการ	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 2	โครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 3	โครงการ	
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 2	โครงการ	
	ระงับโครงการ	จำนวน 2	โครงการ	
กองการเจ้าหน้าที่	มีทั้งหมด	จำนวน 1	โครงการ	
	อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 1	โครงการ	
สรุปผลการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ทั้งหมด 150 โครงการ				
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 95	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 63.33	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 11	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 7.34	
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 40	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 26.67	
- ระงับโครงการ	จำนวน 4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 2.66	


2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของโครงการพัฒนา ทั้งหมด 150 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 380,730,010 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 13,611,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566)

3. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวมจากการติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจากรายงานยอด

งปประมาณคงเหลือ (e-LAAS) ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plen) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 จึงเห็นควรนำผลการรายงานนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของรอบ 6 เดือนแรกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




(นางสาวผกาทิพย์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เรียน นาย กอบจ.ลพบุรี


เพื่อโปรดให้ความเห็นชอบ


๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เห็นชอบ



(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖



(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ปลัดองค์การฯ
- รองปลัดองค์การฯ
- ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ
- หัวหน้าฝ่ายตรวจฯ
- เจ้าหน้าที่
- พิมพ์/ทาน

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

⇒ รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ตามแผนการดำเนินงานประจำปี

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน ทั้งหมด จำนวน 150 โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 95 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 63.33
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน 11 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 7.34
- ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 40 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 26.67
- ระงับโครงการ	จำนวน 4 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 2.66

⇒ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของโครงการพัฒนา ทั้งหมด 150 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 380,730,010 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 13,611,715 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.58

ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี-

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง มีนาคม 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	60,000			✓			กองช่าง	
2	แก้ไขปัญหากลัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	1,219,000			✓			กองช่าง	
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสีคอง อ.เมืองลพบุรี	480,000			✓			กองช่าง	
4	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0009 บ้านโพธิ์ตรุ - บ้านสีคอง	120,000			✓			กองช่าง	
5	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0010 บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม อ.เมืองลพบุรี	1,200,000			✓			กองช่าง	
6	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านจิวราย อ.เมืองลพบุรี	2,520,000			✓			กองช่าง	
7	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0012 บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้ายดอนเฒ่า อ.เมืองลพบุรี	160,000			✓			กองช่าง	
8	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย อ.บ้านหมี่	1,200,000			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
9	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0057 บ้านสนามแจง - บ้านเขาสาริกา อ.บ้านหมี่	160,000			✓			กองช่าง	
10	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ. 1-0058 บ้านสระตาแวง - บ้านหนองน้ำทิพย์ อ.บ้านหมี่	200,000			✓			กองช่าง	
11	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร	1,500,000		✓				กองช่าง	
	รวมแผนงาน (1) จำนวน 11 โครงการ	9,600,000		1	10				
	กลยุทธ์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก	200,000		✓				สำนักปลัดฯ	
	รวมแผนงาน (2) จำนวน 1 โครงการ	200,000		1					
	กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง (3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
1	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ - ค่าวัสดุก่อสร้าง	100,000			✓			กองช่าง	
	- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000							
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนเขาสามยอด 28 ต.เขาสามยอด เชื่อมต่อ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี	2,607,000			✓			กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0011 บ้านท้ายตลาด - บ้านจัวราย อ.เมืองลพบุรี	4,000,000			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4-8 ต.ดอนโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี	2,339,000			✓			กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ต.สี่คลอง อ.เมือง จ.ลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา	2,661,000			✓			กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง	1,805,000			✓			กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.คลองเกตุ อ.โคกสำโรง	3,233,000			✓			กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต.เพนียด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.วังเพลิง อ.โคกสำโรง	5,000,000			✓			กองช่าง	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.หลุมข้าว อ.โคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่	5,000,000			✓			กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายทางสุรนารายณ์ หนองบัว หมู่ที่ 4 ต.คลองเกตุ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง	5,000,000			✓			กองช่าง	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล	2,080,000			✓			กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองสะเดา หมู่ที่ 8 ต.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล	5,000,000			✓			กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.หนองผักแว่น อ.ท่าหลวง	5,000,000			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
14	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.เกาะรัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล	5,000,000			✓			กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายลาดยาง 205 - อบต.เก่า หมู่ที่ 12 ต.ลำน้ำราชมณี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล	2,920,000			✓			กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 -0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก อ.บ้านหมี่	1,698,000			✓			กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 -0056 บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก อ.บ้านหมี่	5,495,000			✓			กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านหนองม่วง อ.บ้านหมี่	7,176,000			✓			กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.ลาดทิพรส อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์	2,033,000			✓			กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 15 ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง	2,618,000			✓			กองช่าง	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.บางขาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่	3,072,000			✓			กองช่าง	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.มหาสอน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ใหญ่ อ.บ้านหมี่	1,930,000			✓			กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.เชียงงา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่	2,382,000			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต.บางพิง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่	5,008,000		✓				กองช่าง	
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ดีลัง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	2,524,000			✓			กองช่าง	
26	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ต.โคกสูง เชื่อมต่อ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม	2,148,000			✓			กองช่าง	
27	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม เชื่อมต่อ ต.หินซ้อน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	5,000,000			✓			กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete ซอย 17 ระหว่างสาย 1-2 ขวา หมู่ที่ 1 ต.xonน้อย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม	5,000,000			✓			กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0042 บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม อ.ท่าม่วง	7,178,000			✓			กองช่าง	
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ลาดสาส์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.หัวสำโรง อ.ท่าม่วง	1,847,000			✓			กองช่าง	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี	1,413,000			✓			กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.บ้านเบิก อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ ต.ตรีนรงค์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง	3,153,000			✓			กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ต.มัจฉินท์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บางลี่ อ.ท่าม่วง	3,587,000			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
34	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่	5,000,000			✓			กองช่าง	
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ต.สระโบสถ์ เชื่อมต่อ ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์	6,450,000			✓			กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อ.ท่าหลวง	5,367,000			✓			กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ต.ชัยจำปา อ.ท่าหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.น้ำสุค อ.พัฒนานิคม	4,627,000			✓			กองช่าง	
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ เชื่อมต่อ ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์	5,000,000			✓			กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.ยางราก อ.โคกเจริญ เชื่อมต่อ ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	5,373,000			✓			กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ชัยสมบูรณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.หนองรี อ.ลำสนธิ	5,000,000			✓			กองช่าง	
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ต.ซอนสารเดช เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ยางโพน อ.หนองม่วง	2,902,000			✓			กองช่าง	
42	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ต.ขอนม่วง อ.บ้านหมี่	2,098,000			✓			กองช่าง	
43	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0012 บ้านหนองลาดเอียด - บ้านท้าย ดอนเม่า อ.เมืองลพบุรี	6,250,000			✓			กองช่าง	
44	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน อ.โคกสำโรง	7,837,000			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
45	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุบ อ.โคกสำโรง	7,901,000			✓			กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1- 0034 บ้านหมู่ที่ 10 ต.คลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 9 ต.เพนียด อ.โคกสำโรง	14,011,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)			✓			กองช่าง	
47	รถชุดดินตะขาบ	7,800,000			✓			กองช่าง	
48	รถเกี่ยดิน	7,375,000		✓				กองช่าง	
49	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	1,405,000		✓				กองช่าง	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงานที่ 3 จำนวน 49 โครงการ	209,503,000		3	46				
	กลยุทธ์ ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางขนส่ง แหล่งน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และพัฒนาเมือง (4) แผนงานการเกษตร								
1	จัดหาวัสดุการเกษตร	100,000			✓			สำนักปลัดฯ	
2	จัดหาวัสดุการเกษตรในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000			✓			สำนักปลัดฯ	
3	ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน	300,000	79,540			✓		สำนักปลัดฯ	
4	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	500,000			✓			กองช่าง	
5	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	500,000			✓			กองช่าง	
6	ขุดลอกสระน้ำหนองมะเขือ หมู่ที่ 8 ต.โคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.ถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง	1,767,000			✓			กองช่าง	
7	อนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร	50,000		✓				กองช่าง	
8	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	50,000		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
9	แปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน	50,000		✓				กองช่าง	
10	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000		✓				กองสาธารณสุข	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน (4) จำนวน 10 โครงการ	3,427,000	79,540	4	5	1			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 แผนงาน ทั้ง 4 แผนงาน จำนวน 71 โครงการ	222,730,000	79,540	9	61	1			
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน (1) แผนงานรักษาความสงบภายใน								
1	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	50,000			✓			สำนักปลัดฯ	
2	แจกน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ และประสบสาธารณภัย	300,000			✓			กองช่าง	
3	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	500,000			✓			กองช่าง	
4	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าตาด ในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำ ท่วมสถานีสูบน้ำบ้านป่าหวาย	126,000	126,000			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	รอรายงานผล เดือน ก.ย.66
5	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรท่าหิน ในการดำเนินงาน Smart Safety Zone 4.0	14,920,000		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (1) จำนวน 5 โครงการ	15,896,000	126,000	1	3	1			
	กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาตามศักยภาพ (2) แผนงานการศึกษา								
1	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)	20,000,000		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
2	เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน)	500,000	500,000			✓		กองการศึกษาฯ	รอรายงานผล
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	20,124,800			✓			กองการศึกษาฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (2) จำนวน 3 โครงการ	40,624,800	500,000	1	1	1			
กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพ และการสาธารณสุขของประชาชน (3) แผนงานสาธารณสุข									
1	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	150,000	56,266		✓			สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน
2	รักษัฟัน	40,000			✓			สำนักปลัดฯ	
3	รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	1,100,000			✓			กองสาธารณสุข	
4	ศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	560,000	28,511		✓			กองสาธารณสุข	ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน
5	ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	100,000		✓				กองสาธารณสุข	
6	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน	100,000		✓				กองสาธารณสุข	
7	อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	100,000		✓				กองสาธารณสุข	
8	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการปฐมพยาบาล และช่วยการปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR)	200,000		✓				กองสาธารณสุข	
9	อบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ด้านภัยยาเสพติด	950,000	606,480			✓		กองสาธารณสุข	
10	รถเข็นชนิดนั่งแบบพับได้	15,000		✓				กองสาธารณสุข	
11	รถเข็นทำแผล	11,000		✓				กองสาธารณสุข	
12	รถเข็นผ้าเปื้อน	14,000		✓				กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
13	เตียงตรวจโรคสแตนเลสพร้อมเบาะและบันได	13,960		✓				กองสาธารณสุข	
14	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	20,000		✓				กองสาธารณสุข	
15	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาด 40 ลิตร	90,950		✓				กองสาธารณสุข	
16	ยูนิททำฟัน	460,000		✓				กองสาธารณสุข	
17	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	13,000		✓				กองสาธารณสุข	
18	เครื่องฉายแสงวัสดุอุดฟัน	16,900		✓				กองสาธารณสุข	
19	เครื่องชุดหินน้ำลายไฟฟ้า	24,900		✓				กองสาธารณสุข	
20	ถังขยะสแตนเลสมีล้อ	5,400		✓				กองสาธารณสุข	
21	ตะแกรงทำแผ่นสแตนเลสมีล้อพร้อมฝาปิด	6,800		✓				กองสาธารณสุข	
22	อบรมเชิงปฏิบัติการทีม Mini MERT จังหวัดลพบุรี	122,000		✓				กองสาธารณสุข	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (3) จำนวน 22 โครงการ	4,113,910	691,257	17	4	1			
กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบสาธารณภัย									
1	(4) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	15,000	14,910			✓		สำนักปลัดฯ	
2	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	8,280		✓			สำนักปลัดฯ	ดำเนินการต่อเนื่อง ทุกเดือน
3	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	4,104,000 70,000	1,276,292 69,660		✓			สำนักปลัดฯ	
4	ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	240,000			✓			สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
5	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	40,000	12,124		✓			สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน
6	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	30,000			✓			สำนักปลัดฯ	
7	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ สำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	15,099		✓			สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน
8	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิถีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ เด็กและเยาวชน	15,000			✓			สำนักปลัดฯ	
9	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	20,000			✓			สำนักปลัดฯ	
10	ศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	30,000			✓			สำนักปลัดฯ	
11	ธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	20,000	3,280		✓			สำนักปลัดฯ	ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน
12	ชุดรับแขก	39,200			✓			สำนักปลัดฯ	
13	เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา ขนาด 4 ก๊อก	27,000			✓			สำนักปลัดฯ	
14	เครื่องกรองน้ำสเตนเลส	51,000			✓			สำนักปลัดฯ	
15	ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติ ของการมองเห็น	10,187,200			✓			สำนักปลัดฯ	
16	อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	15,000		✓				สำนักปลัดฯ	
17	อบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพฤติธรรม สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000		✓				สำนักปลัดฯ	
18	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	7,000		✓				สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
19	แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี	100,000		✓				สำนักปลัดฯ	
20	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	50,000		✓				สำนักปลัดฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (4) จำนวน 20 โครงการ	15,180,400	1,399,645	5	14	1			
กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของประชาชน									
(5) แผนงานเคหะและชุมชน									
1	ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการ ขยะมูลฝอยในชุมชน	70,000			✓			กองสาธารณสุข	
2	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	700,000			✓			กองสาธารณสุข	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (5) จำนวน 2 โครงการ	770,000			2				
กลยุทธ์ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัวยุคใหม่ และปลอดภัยเสถียร									
(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
1	ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลพบุรี	100,000	55,804			✓		สำนักปลัดฯ	
2	ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	150,000			✓			สำนักปลัดฯ	
3	ส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP	100,000			✓			สำนักปลัดฯ	
4	สร้างแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2,500,000					✓	สำนักงานเลขาฯ	เนื่องจากจำนวนเป้าหมาย ไม่ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้
5	เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	17,913,500					✓	สำนักงานเลขาฯ	เนื่องจากจำนวนเป้าหมาย ไม่ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้
6	เยาวชนอาสาจิตสาธารณะ	500,000		✓				สำนักงานเลขาฯ	
7	เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว	200,000		✓				สำนักงานเลขาฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (6) จำนวน 7 โครงการ	21,463,500	55,804	2	2	1	2		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
(7) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
1	สืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	100,000		✓				กองการศึกษา	
2	อบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น และมรดกทางภูมิปัญญา	50,000			✓			กองสาธารณสุข	
กลยุทธ์ อนุรักษ์สืบทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี									
3	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ต่าง ๆ และการรับเสด็จ	1,100,000	126,503		✓			สำนักปลัดฯ	ดำเนินการต่อเนื่อง ทุกเดือน
4	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	10,000,000	9,400,000			✓		สำนักปลัดฯ	
5	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี	571,400	506,015			✓		กองการศึกษา	
6	วันเด็กแห่งชาติ	2,500,000					✓	กองการศึกษา	สถานที่จัดงาน กำลังก่อสร้าง
7	แข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	1,000,000	7,776		✓			กองการศึกษา	
8	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	30,000,000			✓			กองการศึกษา	
9	ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก)	400,000					✓	กองการศึกษา	สระว่ายน้ำ ไม่สามารถใช้งานได้
10	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน จังหวัดลพบุรี	1,000,000		✓				กองการศึกษา	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 แผนงาน (7) จำนวน 10 โครงการ		46,721,400	10,040,294	2	4	2	2		
รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งหมด 7 แผนงาน จำนวน 69 โครงการ		144,770,010	12,813,000	28	32	5	4		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป								
1	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง - จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งว่าง - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหรือเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่ง ว่าง	2,500,000 7,500,000		✓				สำนักปลัดฯ	
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	50,000	12,300		✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน
3	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	1,800,000	135,000		✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการ ต่อเนื่องเป็นราย 2 เดือน
4	สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ	100,000			✓			กองการเจ้าหน้าที่	
5	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	80,000		✓				สำนักปลัดฯ	
6	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	50,000	49,625			✓		กองคลัง	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน (1) จำนวน 6 โครงการ	12,080,000	196,925	2	3	1			
	กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย (2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
1	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	150,000			✓			สำนักงานเลขาฯ	
2	พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	200,000		✓				สำนักงานเลขาฯ	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนงาน (2) จำนวน 2 โครงการ	350,000		1	1				
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งหมด 2 แผนงาน จำนวน 8 โครงการ	12,430,000	194,075	3	4	1			
	รวมทั้งหมด 3 ยุทธศาสตร์ จำนวน 148 โครงการ	379,930,010	1,875,970	40	95	9	4		

ที่	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปีงบประมาณ 2566)	อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก/ระงับ โครงการ		
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	จักรยานสามล้อปั่นเพื่อสุขภาพ	300,000	85,100			✓		สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	300,000	85,100			1			
	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ								
1	ประดับตกแต่งไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	500,000	440,000			✓		สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	500,000	440,000			1			
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 2 ทั้งสิ้น 2 โครงการ	800,000	525,100			2			
	รวมโครงการ ทั้งสิ้น 150 โครงการ	380,730,010	13,611,715	40	95	11	4		
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด		3.58	26.67	63.33	7.34	2.66		