



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร 104

ที่ ลบ 51007/-

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565,

เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

1. เรื่องเดิม

ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และได้รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565, รอบ 6 เดือนไปแล้วนั้น

2. ข้อเท็จจริง

สำหรับการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงได้จัดทำบัญชีรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, จำนวน 140 โครงการ รวมถึงฉบับเพิ่มเติมทั้ง 7 ฉบับ จำนวน 23 โครงการ รวมทั้งหมด 163 โครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) สรุปดังนี้

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 140 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ จำนวนทั้งหมด 55 โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 โครงการ
(กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 40 โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
จำนวนทั้งหมด 69 โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ
(กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 54 โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 14 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการบริหารจัดการองค์กรที่ดี จำนวนทั้งหมด 16 โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ

ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมทั้ง 7 ฉบับ จำนวนทั้งหมด
23 โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
(กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566)
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 3 โครงการ

สรุปผล...


สรุปผลการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงเพิ่มเติม ทั้ง 7 ฉบับ รวมทั้งสิ้น จำนวน 163 โครงการ

- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.65/
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 122 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.85/
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.50/
- สำหรับประเภทครุภัณฑ์ 9 ประเภท จำนวน 102 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด

3. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

การรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่รวมจากการติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จึงเห็นควรนำผลการรายงานนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวผกาทิพย์ บัวดี)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ดำเนินการ




(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ๓ พ.ย. ๒๕๖๕

เรียน นายก อบจ.ลพบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา



- ๒ พ.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



(นายสมชาติ ประสมเพชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ปลัดองค์การฯ
- รองปลัดองค์การฯ
- ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ
- หัวหน้าฝ่ายตรวจฯ
- เจ้าหน้าที่
- พิมพ์/ทาน

โครงการพัฒนา

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด จำนวน 140 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	11	โครงการ (กันเงินไปดำเนินการในปี 2566)
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	110	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	จำนวน	19	โครงการ

โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติมทั้ง 7 ฉบับ

มีทั้งหมด จำนวน 23 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	8	โครงการ (กันเงินไปดำเนินการในปี 2566)
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	12	โครงการ
ยกเลิกโครงการ	จำนวน	3	โครงการ

รวมผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งหมด จำนวน 163 โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	19	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	11.65
(กันเงินไปดำเนินการในปี 2566)					
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	122	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	74.85
ยกเลิกโครงการ	จำนวน	22	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	13.50

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

จำนวนงบประมาณที่ดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติฯ	จำนวน	619,031,756 บาท
จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	382,375,582.42 บาท
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	61.77

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ปัญหา อุปสรรค เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดลพบุรียังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีผลกระทบกับการดำเนินโครงการที่ยกเลิก

- ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

.....

รายงานผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง กันยายน 2565

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
1	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	9,519,000	9,519,000	9,515,000			✓		กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0003 บ้านป่าหวาย - บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	4,550,000	4,550,000	4,545,000			✓		กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0005 บ้านจิวราย - บ้านดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	8,835,000	8,835,000	8,830,000			✓		กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	2,460,000	2,460,000	2,456,000			✓		กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	16,416,000	16,416,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0010 บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	13,465,000	8,220,000	8,214,000			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
7	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0020 บ้านช่องสาริกา -บ้านคำพราน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	10,130,000	10,000,000	9,993,000			✓		กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	5,017,000	5,000,000	4,996,000			✓		กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	7,779,000	5,000,000	4,995,000			✓		กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0042 บ้านบางคู - บ้านไผ่ตะล่อม อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	12,615,000	5,396,000	5,390,000			✓		กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0047 บ้านไผ่วงษ์ - บ้านโคกสลุด อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	2,262,000	2,262,000	2,260,000			✓		กองช่าง	
12	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0048 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลท่าม่วง - บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	2,342,000	2,342,000	2,340,000			✓		กองช่าง	
13	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	13,261,000	5,000,000	4,990,000			✓		กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	17,496,000	5,000,000	4,996,000			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิกโครงการ		
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย สาย ลบ.ถ. 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านซอนสมบูรณ์ อำเภอสรະโบสะ จังหวัดลพบุรี	3,292,000	1,233,000	1,229,000			✓		กองช่าง	
16	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0072 บ้านร่องเพกา - บ้านสามแยกมาเจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	3,767,000	3,767,000	3,760,000			✓		กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0078 บ.หนองเสมา - บ.เขาขวาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	9,935,000	2,095,000	2,091,000			✓		กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0081 บ้านหนองหิน - บ้านตะคร้อ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	2,905,000	2,905,000	2,901,000			✓		กองช่าง	
19	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	200,000	200,000	29,300			✓		กองช่าง	
20	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร	1,500,000	1,500,000	กั้นเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	
21	รถบรรทุกน้ำ	5,266,000	5,266,000	ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตามคุณลักษณะฯ ได้				✓	กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
22	รถแทรกเตอร์ดินตะขาบ	6,900,000	6,900,000	ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตาม คุณลักษณะฯ ได้				✓	กองช่าง	
23	รถบรรทุกติดตั้งเครนแขนตรง (เครนสลิง) พร้อมกระเช้า	6,900,000	6,900,000	6,880,000			✓		กองช่าง	
24	รถปูถนนพร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์	30,000,000	30,000,000	ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตาม คุณลักษณะฯ ได้				✓	กองช่าง	
25	เครื่องสูบน้ำแบบลากจูง	9,500,000	9,500,000	กันเงินไปดำเนินการปี66		✓			กองช่าง	
26	รถบดล้อเหล็กคู่ หน้าเรียบ แบบสันสะเทือน	5,000,000	5,000,000	4,982,500			✓		กองช่าง	
27	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนน ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านขอนแก่น อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	2,847,000	2,847,000	2,839,000			✓		กองช่าง	
28	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนน ลบ.ถ. 1-0050 บ้านโพหนอง - บ้านหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	156,000	156,000	กันเงินไปดำเนินการปี66		✓			กองช่าง	
29	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนน ลบ.ถ. 1-0053 บ้านบางกะพี - บ้านน้ำบ่อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	390,000	390,000	กันเงินไปดำเนินการปี66		✓			กองช่าง	
30	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนลบ.ถ. 1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	234,000	234,000	กันเงินไปดำเนินการปี66		✓			กองช่าง	
31	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนลบ.ถ. 1-0056 บ้านหนองเมือง - บ้านหนองแก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	117,000	117,000	กันเงินไปดำเนินการปี66		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
โครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น										
32	ประเภทถนนลาดยาง ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะรุ้ม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	7,874,000	5,000,000	4,950,000			✓		กองช่าง	
33	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	5,356,000	5,000,000	3,300,000			✓		กองช่าง	
34	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3,4,11 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	10,468,000	5,000,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายนาโสม-วัดท่าใหญ่ 5 หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยสมบูรณ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี	2,914,000	2,914,000	2,620,000			✓		กองช่าง	
36	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายหนองชะโด หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	3,444,000	3,444,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	4,366,000	4,148,000	2,730,000			✓		กองช่าง	
38	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	8,672,000	5,000,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
39	ประเภทถนน ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเล้าไก่ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7 ตำบลเพี้ยดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	3,825,000	3,418,000	2,359,000			✓		กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายคลองหนองยาย ลักษณะ หมู่ที่ 2 ตำบลเพี้ยดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	1,582,000	1,582,000	1,573,000			✓		กองช่าง	
41	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนคันคลองแคทรายบ้าน แนวถนน หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	2,505,000	2,000,000	1,997,000			✓		กองช่าง	
42	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	3,000,000	3,000,000	2,997,000			✓		กองช่าง	
43	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1,624,000	1,624,000	1,520,000			✓		กองช่าง	
44	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	1,390,000	1,390,000					✓	กองช่าง	
45	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5 ตำบลหนองยายโตะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2,8 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	9,408,000	4,072,000					✓	กองช่าง	
46	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,408,000	2,408,000	2,230,000			✓		กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี										
47	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0045 บ้านท่าโหลง - บ้านหัวไผ่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	9,495,000	9,495,000	9,490,000			✓		กองช่าง	
48	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0046 บ้านหนองปลาตุ๊ก - บ้านเขาสมอ คอน อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	3,599,000	3,599,000	3,595,000			✓		กองช่าง	
49	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	2,489,000	2,489,000	2,485,000			✓		กองช่าง	
50	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0050 บ้านโพหนอง - บ้านหนองกระเบื้อง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	2,733,000	2,733,000	2,730,000			✓		กองช่าง	
51	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลอง บางน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	5,676,000	5,676,000	5,670,000			✓		กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
	รวมงบประมาณแผนงาน 1.1 (51 โครงการ)	307,884,000	243,002,000	148,477,800	0	10	36	5		
1.2 แผนงานการเกษตร										
1	ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน	300,000	300,000	146,650			✓		สำนักปลัดฯ	
2	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	70,000	70,000	64,235			✓		กองสาธารณสุข	
3	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	1,300,000	500,000	102,200			✓		กองช่าง	วัสดุ เชื้อเพลิงฯ
4	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	500,000	500,000	100,800			✓		กองช่าง	วัสดุ เชื้อเพลิงฯ
	รวมงบประมาณแผนงาน 1.2 (4 โครงการ)	2,170,000	1,370,000	413,885	0	0	4	0		
รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 55 โครงการ		287,778,000	244,372,000	148,891,685	0	10	40	5		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคูณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น										
2.1 แผนงานการศึกษา										
1	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	20,124,800	20,124,800	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองการศึกษาฯ	
2	ส่งเสริมภาษาต่างประเทศ	100,000	100,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองการศึกษาฯ	
3	จัดหาชั้นวางหนังสือ 2 ตอน ภายในห้องสมุด อบจ.ลพบุรี	101,200	101,200	101,200			✓		กองการศึกษาฯ	
4	ส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็ง	5,000,000	5,000,000	4,933,896			✓		กองการศึกษาฯ	
รวมงบประมาณแผนงาน 2.1 (4 โครงการ)		25,326,000	25,326,000	5,035,096	0	0	2	2		
2.2 แผนงานสาธารณสุข										
1	ส่งเสริมความรู้การดูแลสุขภาพในชุมชน	100,000	100,000	99,502			✓		กองสาธารณสุข	
2	ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	200,000	100,000	99,340			✓		กองสาธารณสุข	
3	รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและ โรคอุบัติใหม่	1,000,000	1,000,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองสาธารณสุข	
4	องค์กรสีขาวปลอดยาเสพติด	150,000	150,000	85,500			✓		กองสาธารณสุข	
5	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบการ ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	400,000	400,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองสาธารณสุข	
6	เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ	100,000	100,000	55,290			✓		กองสาธารณสุข	
7	อบรมเชิงปฏิบัติการทีม Mini MERT จังหวัดลพบุรี	122,000	122,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองสาธารณสุข	
8	ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี	160,000	160,000	515,910			✓		กองสาธารณสุข	
รวมงบประมาณแผนงาน 2.2 (8 โครงการ)		2,232,000	2,132,000	855,542	0	0	5	3		

แก้ไขงบประมาณ
จากเดิม 160,000 บาท เป็น 560,000 บาท
ตามแผนการดำเนินงาน ปี 65 แก้ไข ครั้งที่ 6 ลว.7 มี.ย. 65

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
1	2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี - วัสดุงานบ้านงานครัว - วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,500,000	3,430,000 70,000	3,413,708 69,990			✓		สำนักปลัดฯ	
2	ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	100,000	10,000	ใช้งบประมาณจากมูลนิธิ			✓		สำนักปลัดฯ	
3	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	120,000	120,000	119,972			✓		สำนักปลัดฯ	
4	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care)	40,000	40,000	10,900			✓		สำนักปลัดฯ	
5	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแล ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	35,000	35,000	3,000			✓		สำนักปลัดฯ	
6	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรี	7,000	7,000	4,500			✓		สำนักปลัดฯ	
7	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ กิจกรรมมินิวอล์คแรลลี่สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน	70,000	70,000	30,860			✓		สำนักปลัดฯ	
8	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่เด็กและเยาวชน	15,000	15,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	สำนักปลัดฯ	
9	อบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านลพบุรีและในชุมชน	10,000	10,000	3,589			✓		สำนักปลัดฯ	
10	อบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพุดิธรรม สำหรับ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	40,000	40,000	12,190			✓		สำนักปลัดฯ	
11	ภาพยนตร์ยาบำรุงผู้สูงอายุ	5,000	5,000	5,000			✓		สำนักปลัดฯ	
12	ภูมิปัญญากับคุณค่าในตนเองของผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	5,000	5,000	4,997			✓		สำนักปลัดฯ	
13	ให้ความรู้ด้านสุขภาพในช่องปาก	5,000	5,000	5,000			✓		สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
14	รักษารักษา	40,000	40,000	39,462			✓		สำนักปลัดฯ	
15	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรีและในชุมชน	40,000	40,000	ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น			✓		สำนักปลัดฯ	
16	วัสดุการเกษตร	20,000	20,000	19,880			✓		สำนักปลัดฯ	
17	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม อย่างครบวงจร	25,000	25,000	ยกเลิก เนื่องจากการ แพร่ระบาด ของโรคโควิด 19				✓	กองสาธารณสุข	
18	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	20,000	20,000	ใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่น			✓		สำนักปลัดฯ	
19	จัดหาเก้าอี้บุวม จำนวน 150 ตัว	112,500	112,500	105,000			✓		สำนักปลัดฯ	
20	จัดหาโต๊ะเตรียมอาหารสเตนเลส จำนวน 3 ตัว	60,000	60,000	60,000			✓		สำนักปลัดฯ	
21	จัดหาตู้แช่อาหาร	33,900	33,900	ไม่สามารถจัดซื้อตามคุณลักษณะได้				✓	สำนักปลัดฯ	
22	จัดหาหม้อหุงข้าวแก๊ส	12,000	12,000	12,000			✓		สำนักปลัดฯ	
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.3 (22 โครงการ)	4,315,400	4,225,400	3,920,048	0	0	19	3		
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	แก้ไขปัญหาคาความรุนแรงเด็กและสตรี	200,000	100,000	96,150			✓		สำนักปลัดฯ	
2	ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษาใน จังหวัดลพบุรี	200,000	100,000	31,284			✓		สำนักปลัดฯ	
3	ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	150,000	150,000	79,050			✓		สำนักปลัดฯ	
4	ส่งเสริมอาชีพ	100,000	100,000	78,678			✓		สำนักปลัดฯ	
5	เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว	200,000	200,000	182,585			✓		สนง.เลขาฯ	
6	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	2,500,000	2,500,000	2,429,634			✓		สนง.เลขาฯ	
7	สร้างจิตสำนึกพลเมือง	400,000	400,000	115,600			✓		สนง.เลขาฯ	
8	ส่งเสริมสิทธิภาคประชาชน	200,000	200,000	111,075			✓		สนง.เลขาฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
9	อบรมเครือข่ายสมาชิกภาคประชาชนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	100,000	50,000	21,386			✓		สนง.เลขาฯ	
10	จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	100,000	100,000	45,990			✓		สนง.เลขาฯ	
11	ต้นแบบประชาธิปไตย	100,000	100,000	31,588			✓		สนง.เลขาฯ	
12	เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน	17,913,500	17,913,500	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาด ของโรคโควิด 19				✓	สนง.เลขาฯ	
13	แจกน้ำอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ และประสบสาธารณภัย	500,000	300,000	6,000			✓		กองช่าง	
14	เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล	60,000	60,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ			✓		กองช่าง	
15	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	500,000	500,000	43,500			✓		กองช่าง	
16	อนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพร	100,000	50,000	28,900			✓		กองช่าง	
17	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)	50,000	50,000	31,750			✓		กองช่าง	
18	แปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชน	50,000	50,000	17,600			✓		กองช่าง	
19	แก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,000,000	1,335,000 665,000	458,999 592,000			✓		กองช่าง	
20	จัดอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	300,000	100,000	91,810			✓		กองสาธารณสุข	
21	อบรมการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่นและมรดกทางภูมิปัญญา	70,000	50,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองสาธารณสุข	
22	สืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	100,000	100,000	ยกเลิก เนื่องจาก แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองการศึกษาฯ	
	รวมงบประมาณแผนงาน 2.4 (22 โครงการ)	25,893,500	25,173,500	4,493,579	0	0	19	3		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
2.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	12,000,000	10,000,000	2,495,800			✓		สำนักปลัดฯ	
2	การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	100,000	100,000	18,000			✓		สำนักปลัดฯ	
3	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ	1,100,000	1,100,000	354,484			✓		สำนักปลัดฯ	
4	อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ลุ่มน้ำป่าสัก	400,000	200,000	80,330			✓		สำนักปลัดฯ	
5	ฝึกอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน (ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก)	400,000	400,000	ยกเลิก เนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองการศึกษาฯ	
6	แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	1,000,000	1,000,000	ยกเลิก เนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองการศึกษาฯ	
7	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี	1,000,000	1,000,000	ยกเลิก เนื่องจากการ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19				✓	กองการศึกษาฯ	
8	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	22,000,000	22,000,000	21,862,500			✓		กองการศึกษาฯ	
9	จัดหาตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ภายในสนามกีฬา พระรามศวร	16,000	16,000	16,000			✓		กองการศึกษาฯ	
10	จัดหาโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ภายใน สนามกีฬาพระรามศวร	19,900	19,900	16,999			✓		กองการศึกษาฯ	
11	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งภายใน สนามกีฬาพระรามศวร	2,000,000	2,000,000	1,984,600			✓		กองการศึกษาฯ	
12	ปูพื้นยางสังเคราะห์ภายในสนามกีฬาพระรามศวร	5,145,000	5,145,000	5,000,000			✓		กองการศึกษาฯ	
13	ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมพร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. และติดตั้งรั้วตาข่ายโดยรอบสนาม ภายในสนามกีฬาพระรามศวร	19,612,000	19,612,000	กั้นเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองการศึกษาฯ	
รวมงบประมาณแผนงาน 2.5 (13 โครงการ)		64,792,900	62,592,900	31,828,713	0	1	9	3		
รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 69 โครงการ		122,559,800	119,449,800	65,682,978	0	1	54	14		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างการเมืองการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป									
1	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	100,000	50,000	50,000			✓		สำนักปลัดฯ	
2	สำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี	100,000	100,000	58,000			✓		กองการเจ้าหน้าที่	
3	จัดท้าวัดการเกษตร	100,000	50,000	2,380			✓		สำนักปลัดฯ	
4	ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงาน จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	1,100,000	1,100,000	1,096,260			✓		กองการเจ้าหน้าที่	
5	เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80,000	80,000	57,842			✓		สำนักปลัดฯ	
6	พัฒนาระบบเครือข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,000	150,000	32,700			✓		สำนักปลัดฯ	
7	อบรมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร	100,000	50,000	75,204			✓		สำนักปลัดฯ	
8	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง - จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง	25,000,000	2,500,000 7,500,000	378,555 644,344.14			✓		สำนักปลัดฯ	
9	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	300,000	300,000	198,257			✓		สนง.เลขาฯ	
10	ทบทวน/แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	50,000	50,000	13,075			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
11	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	750,000	750,000	405,000			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
12	พัฒนาระบบการบริหารงานคลัง	50,000	50,000	49,700			✓		กองคลัง	
13	เพิ่มศักยภาพของบุคลากร	50,000	50,000	46,952			✓		หน่วยตรวจสอบฯ	
	รวมงบประมาณแผนงาน 3.1 (13 โครงการ)	27,930,000	12,780,000	3,108,269	0	0	13	0		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	50,000	50,000	41,670			✓		สำนักปลัดฯ	
2	รถรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	100,000	40,000	2,016			✓		สำนักปลัดฯ	
3	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบ ป้องกันน้ำท่วม (สถานีสูบน้ำป่าห้วย)	126,000	126,000	126,000			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	
	รวมงบประมาณแผนงาน 3.2 (3 โครงการ)	226,000	216,000	169,686	0	0	3	0		
	รวมโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 16 โครงการ	28,156,000	12,996,000	3,277,955	0	0	16	0		
	รวมทั้งสิ้น 140 โครงการ	438,493,800	376,817,800	217,852,618	0	11	110	19		
แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1										
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน										
1	ฝึกอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการ จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	70,000	70,000	65,435			✓		กองสาธารณสุข	
2	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	700,000	700,000	100,000			✓		กองสาธารณสุข	
	รวมงบประมาณแผนงาน 1.3 (2 โครงการ)	770,000	770,000	165,435	0	0	2	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น										
2.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	จัดหาข้าวสารช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	63,105,000	63,105,000	63,095,000			✓		สำนักปลัดฯ	ใช้เงิน สะสม
	รวม 1 โครงการ	63,105,000	63,105,000	63,095,000	0	0	1	0		
โครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน										
1	ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบบ่อบาดาล	ไม่มีในแผนฯ	13,113,000	ยกเลิกโครงการ				✓	สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
2	ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เศรษฐกิจฐานราก สถานีพลังงานชุมชน	ไม่มีในแผนฯ	236,500	ยกเลิกโครงการ				✓	สำนักปลัดฯ	
	รวม 2 โครงการ		13,349,500	0	0	0	0	2		
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ทั้งสิ้น 5 โครงการ	63,875,000	77,224,500	63,260,435	0	0	3	2		
1	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 กรณีใช้เงินสะสม จัดซื้อวัสดุสำหรับเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชุดตรวจโควิด - 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565	ไม่มีในแผนฯ	59,502,250	58,000,000				✓	กองสาธารณสุข	ใช้เงิน สะสม
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ทั้งสิ้น 1 โครงการ		59,502,250	58,000,000	0	0	1	0		
1	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โอนเงินงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร	ไม่มีในแผนฯ	40,000	37,347.99				✓	กองช่าง	
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ทั้งสิ้น 1 โครงการ		40,000	37,347.99	0	0	1	0		
1	แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 2.2 แผนงานสาธารณสุข ติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี	600,000	600,000 (เงินอุดหนุนส่วนราชการ)	600,000				✓	กองยุทธศาสตร์ฯ	
2	ฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้าใจการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	100,000	100,000	96,200				✓	กองสาธารณสุข	
3	ป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	10,490,000	10,490,000	10,457,973.55				✓	กองสาธารณสุข	
	รวม 3 โครงการ	11,190,000	10,700,000	11,154,173.55	0	0	3	0		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
1	2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ สำหรับจัดหาเพื่อการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	6,000,000	5,231,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองการศึกษาฯ	
	รวม 1 โครงการ	6,000,000	5,231,000		0	1	0	0		
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ทั้งสิ้น 4 โครงการ	16,700,000	15,931,000		0	1	3	0		
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5										
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านการเศรษฐกิจ										
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ต.ซับตะเคียน เชื่อมต่อ บ้านขังบุเหลื่อม ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล	15,506,000	4,072,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	
2	รถซ่อมบำรุงถนนลาดยางชนิดเร่งด่วน	22,000,000	22,000,000	ยกเลิก เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อตาม คุณลักษณะฯ ได้				✓	กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	37,506,000	26,072,000		0	1	0	1		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น										
2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	จัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก ภายในสนามกีฬา พระรามศวร	498,000	498,000	480,000			✓		กองการศึกษาฯ	
2	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง (ระยะที่สอง)	16,000,000	16,000,000	15,875,000			✓		กองการศึกษาฯ	
3	ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดิน ภายในสนามกีฬา พระรามศวร	279,000	279,000	266,500			✓		กองการศึกษาฯ	
4	ติดตั้งเหล็กดัดพร้อมผ้าม่านหน้าต่างและประตูบ้านพักปลัด	ไม่มีในแผนฯ	85,000	84,904			✓		กองช่าง	
5	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยรวม 2 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ไม่มีในแผนฯ	524,604	524,603.88			✓		กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ	16,777,000	17,386,604	17,231,007.88	0	0	5	0		
	รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ทั้งสิ้น 7 โครงการ	54,562,000	43,458,604	17,231,007.88	0	1	5	1		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น										
1	ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติของการมองเห็น	10,909,600	10,909,600	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ	10,909,600	10,909,600	0	0	1	0	0		
รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ทั้งสิ้น 1 โครงการ		10,909,600	10,909,600	0	0	1	0	0		
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7										
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น										
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0051 บ้านบางขาม - บ้านมหาสอน อ.บ้านหมี่	8,633,000	8,615,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66	0	✓	0	0	กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0054 บ้านน้ำสร้าง - บ้านหนองแก อ.บ้านหมี่	5,814,000	5,803,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66	0	✓	0	0	กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ	14,447,000	14,418,000		0	2	0	0		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ										
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ.1-0053 บ้านบางกระพี้ - บ้านน้ำบ่อ อ.บ้านหมี่	6,300,000	5,890,000	กันเงินไปดำเนินการปี 66		✓			กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ	6,300,000	5,890,000		0	1	0	0		
เงินอุดหนุนส่วนราชการ										
1	Smart Safety Zone 4.0 สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี	14,840,000	14,840,000	14,840,000			✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	รอรายงาน
	รวม 1 โครงการ	14,840,000	14,840,000	14,840,000	0	0	1	0		
รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ทั้งสิ้น 4 โครงการ		35,587,000	35,148,000	14,840,000	0	3	1	0		
รวมเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 - 7 ทั้งสิ้น 23 โครงการ			242,213,954	164,522,964.42	0	8	12	3		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565	จำนวนงบประมาณ (บาท)		ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	ข้อบัญญัติ		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก โครงการ		
	รวมโครงการทั้งสิ้น 163 โครงการ (แผนดำเนินงาน จำนวน 140 + เพิ่มเติมทั้ง 7 ฉบับ จำนวน 23) = 163 โครงการ	-	619,031,756.00	382,375,582.42	0	19	122	22		
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด				0	11.65	74.85	13.50		
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด			61.77						