



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร 104

ที่ ลบ 51007/-

วันที่ 4 เมษายน 2567

เรื่อง รายงานการลงในระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

1. เรื่องเดิม

ตามที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้องดำเนินการลงระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 หัวข้อ คือ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งมีองค์ประกอบที่แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งการรายงานผลการดำเนินงาน ออกเป็น 2 ช่วง คือ รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567) และรอบรายปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกันยายน 2567) นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ เป็นห้วงระยะเวลาการรายงานผลฯ รอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567) ซึ่งกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำบัญชีรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปดังนี้

การรายงานการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

1) รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึง การเพิ่มเติม จำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งหมดจำนวน 131 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 358,534,745 บาท โดยรวบรวมข้อมูลจากการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนของแต่ละส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.92
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.94
- ยังไม่ได้ดำเนินงาน จำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.56
- ยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.58

2) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งหมด 131 โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 358,534,745 บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 32,026,598 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.93

การรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (รอบ 6 เดือนแรก)

ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมฯ รวบรวมข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ คณะกรรมการพัฒนาฯ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด โดยรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 มีการประชุมไปทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้าย)

/3. ข้อพิจารณา

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

การรายงานผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานรอบ 6 เดือนแรก (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567) โดยรวม ข้อมูลมาจากการติดตามผลดำเนินงานทุกเดือนของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจากรายงานความคืบหน้าของโครงการ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) จึงเห็นควรนำผลการรายงานนี้ ส่งให้เจ้าหน้าที่ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี หัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของรอบ 6 เดือนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายสนธยา วัฒนมีแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


จ.อ.



(บำรุง วงษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี


เห็นชอบ



(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ๕ มี.ย. ๒๕๖๗


(นายสันชาติ ประสมพิษฐ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

.....
.....
.....

.....หัวหน้าฝ่ายตรวจ
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์ทาน ✓

รายละเอียดแนบท้ายรายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม 2567
 โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมถึงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 3
 รวมทั้งหมด 131 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 13 โครงการ ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 1) ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี | สำนักปลัด |
| 2) ส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน | สำนักปลัดฯ |
| 3) เยาวชนอาสาจิตสาธารณะ | สำนักเลขาฯ |
| 4) พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | กองคลัง |
| 5) แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี | สำนักปลัดฯ |
| 6) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช | สำนักปลัดฯ |
| 7) ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียนฯ | สำนักปลัดฯ |
| 8) เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด | กองสาธารณสุข |
| 9) ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ | กองสาธารณสุข |
| 10) ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการท้อง
ก่อนวัยอันควร | กองสาธารณสุข |
| 11) ฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชน | กองสาธารณสุข |
| 12) เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี | กองการศึกษาฯ |
| 13) ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ฯ | กองการศึกษาฯ |

โครงการที่ยกเลิก/ระงับโครงการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| 1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete
หมู่ที่ 6 ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล เชื่อมต่อ ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม | กองช่าง |
| 2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคันคลองชลประทาน ต.บางคู
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ท่าวัง อ.ท่าวัง | กองช่าง |
| 3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.บ้านเบิก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7
ต.ลาดสาลี อ.ท่าวัง | กองช่าง |
| 4) วันเด็กแห่งชาติ | กองการศึกษาฯ |
| 5) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี | กองการศึกษาฯ |
| 6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำนักงานเลขาฯ |

ปัญหาอุปสรรค - ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ - ไม่มี-

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	ส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลพบุรี	นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา จำนวน 100 ราย	100,000	57,120	3 ม.ค - 31 มี.ค.67			✓		สำนักปลัดฯ	
2	ส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	สตรีและกลุ่มสตรี ใน จ. ลพบุรี จำนวน 100 ราย	150,000	70,430	3 ม.ค - 31 มี.ค.67			✓		สำนักปลัดฯ	
1.1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			250,000	127,550				2			
	1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 21 ครั้ง	40,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67			✓		สำนักปลัดฯ	
2	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุฯ จำนวน 120 ราย	5,488,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67			✓		สำนักปลัดฯ	
3	ศูนย์บริการผู้สูงอายุเคลื่อนที่เชิงรุก	ออกหน่วยศูนย์บริการฯ จำนวน 12 ครั้ง	50,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67			✓		สำนักปลัดฯ	
4	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 40 ราย	40,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67			✓		สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
5	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล จำนวน 6 ครั้ง	30,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
6	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุฯ จำนวน 120 ราย	7,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
7	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 46 ครั้ง	40,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
8	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 500 ราย	15,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
9	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ให้บริการผู้สูงอายุฯ จำนวน 200 ครั้ง	20,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
10	ศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 50 ครั้ง	30,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
11	ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 70 ราย	15,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
12	แก้ไขปัญหาคาความรุนแรงเด็กและสตรี	จัดอบรมเด็กและสตรี จำนวน 100 ราย	100,000	39,870	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67			✓		สำนักปลัดฯ	
13	อบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพาศธรรมสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 70 ราย	40,000		1 มิ.ย. - 30 ก.ย.67	✓				สำนักปลัดฯ	
1.2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 13 โครงการ			5,915,000	39,870		1	11	1			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย (1) แผนงานสาธารณสุข										
1	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	ตรวจรักษาผู้สูงอายุ จำนวน 1,500 ราย	170,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
2	รักษัฟัน	ให้บริการผู้สูงอายุ จำนวน 200 ราย	40,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
3	เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	จัดอบรมเด็ก เยาวชน จำนวน 200 ราย	100,000	97,395	1 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย.67			✓		กองสาธารณสุข	
4	ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ผู้รับบริการ จำนวน 1,500 ราย	560,000		1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67		✓			กองสาธารณสุข	
5	ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่	จัดอบรมเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	99,325	3 ม.ค. - 31 พ.ค.67			✓		กองสาธารณสุข	
6	เพิ่มศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน	จัดหาชุดคัดกรอง จำนวน 200 ชุด	1,600,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองสาธารณสุข	
7	ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดหาวัสดุในการป้องกันโรค ไข้เลือดออก Temephos 10% จำนวน 62,284 แผง สเปรย์ (IR3535) จำนวน 26,978 ขวด	10,000,000		3 ม.ค. - 30 ก.ย.67		✓			กองสาธารณสุข	
8	ป้องกันโรคทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร	จัดอบรม เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	77,135	3 ม.ค - 31 มี.ค.67			✓		กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
9	อบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยงานราชการ อปท. มูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 ราย	130,000		1 มี.ค. - 30 มิ.ย.67		✓			กองสาธารณสุข	
10	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 178,500 ชุด	5,950,000		1 มี.ค. - 30 มิ.ย.67		✓			กองสาธารณสุข	
11	เสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน	จัดอบรม ประชาชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน 200 ราย	100,000		1 เม.ย. - 30 มิ.ย.67	✓				กองสาธารณสุข	
1.3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ			18,850,000	273,855		1	7	3			
1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา											
(1) แผนงานการศึกษา											
1	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	จัดการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง จำนวน 16,000 ราย	21,420,000	21,410,000	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67			✓		กองการศึกษาฯ	
2	เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1	500,000	500,000	1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67			✓		กองการศึกษาฯ	
รวม 2 โครงการ			21,920,000	21,910,000				2			
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ											
1	ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดลพบุรี	จัดอบรม ให้กับนักเรียน ครู จำนวน 1,200 ราย	571,400		1 ธ.ค.66 - 29 ก.พ.67				✓	กองการศึกษาฯ	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อน
รวม 1 โครงการ			571,400						1		
1.4 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ			22,491,400					2	1		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1	สืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	จัดอบรม ให้กับนักเรียน จำนวน 100 ราย	100,000		1 มิ.ย. - 31 ส.ค.67	✓				กองการศึกษา	
	1.5 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		100,000			1					
	1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1	วันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมให้เด็ก ผู้ปกครอง จำนวน 20,000 ราย	2,500,000		-				✓	กองการศึกษา	สถานที่จัดงานอยู่ระหว่างการปรับปรุง
2	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 17 ชนิด	30,000,000		1 ธ.ค.66 - 30 มิ.ย.67		✓			กองการศึกษา	
3	แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน	1,000,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองการศึกษา	
4	ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงยิมกาฬวรรณดิส (สนามแบดมินตัน)	ปรับปรุงพื้นสนามแบดมินตัน จำนวน 8 คอร์ท	4,079,000		1 ก.พ. - 31 ก.ค.67		✓			กองการศึกษา	
5	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดลพบุรี	จัดการแข่งขันกีฬา ให้แก่ นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ เขต 1,2 จำนวน 2,000 ราย	1,000,000		1 พ.ค. - 31 ก.ค.67	✓				กองการศึกษา	
	1.6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ		38,579,000			1	3		1		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
1	แจกน้ำอุปโภค - บริโภค ให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ำและประสบสาธารณภัย	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องจักรกลรถบรรทุกน้ำ และอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 600 ครั้วเรือน	300,000		1 ต.ค.66 - 31 ก.ย.67	✓				สำนักปลัดฯ	
2	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และอื่นๆ เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน จำนวน 5 แห่ง	500,000		1 ต.ค.66 - 31 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
3	เป่าล้างบ่อบาดาล	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกลยานพาหนะ ของ อบจ. ลพบุรี เพื่อเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 15 บ่อ	60,000		1 ต.ค.66 - 31 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
4	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ จำนวน 5 กิจกรรมต่อปี	40,000		ช่วง 1 1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67 ช่วง 2 1 มี.ค. - 31 พ.ค.67		✓			สำนักปลัดฯ	
5	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ของ อปท. จำนวน 135 ราย	200,000		3 มค. - 31 พ.ค.67		✓			สำนักปลัดฯ	
6	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไฟหน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี	จำนวน 49 ต้น	1,960,000		1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	✓				กองช่าง	
7	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อำเภอเมืองลพบุรี	จำนวน 8 ต้น	320,000		1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
8	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่	จำนวน 50 ต้น	2,000,000		1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	✓				กองช่าง	
9	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0079 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่	จำนวน 14 ต้น	560,000		1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	✓				กองช่าง	
10	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0081 บ้านหนองกระเบียน -บ้านซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่	จำนวน 24 ต้น	960,000		1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	✓				กองช่าง	
11	แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน) - ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จัดซื้อ หิน หินใหญ่ ฯลฯ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับ เครื่องกลหรือเครื่องมือกล ในการดำเนินโครงการฯ	1,219,000 781,000		1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67		✓			กองช่าง	
12	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร	จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจราจร จำนวน 200 ชิ้น	1,500,000		1 ก.พ - 30 มิ.ย.67	✓				กองช่าง	
13	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าตาลในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำ บ้านป่าหวาย	อุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาล ตำบลป่าตาล	126,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			กองช่าง	
รวม 13 โครงการ			8,526,000			7	6				
1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน											
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ทำสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 200 ราย	50,000		1 มิ.ย. - 31 ส.ค.67	✓				สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ			50,000			1					
1.7 รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 โครงการ			8,576,000			8	6				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
1.8 กลยุทธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) แผนงานเกษตรและชุมชน											
1	ธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 ราย	5,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
2	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	อปท. จำนวน 125 แห่ง	600,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			กองสาธารณสุข	
3	ฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดอบรม ให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	72,443	3 ม.ค. - 31 มี.ค.67			✓		กองสาธารณสุข	
รวม 3 โครงการ			705,000	72,443			2	1			
(3) แผนงานการเกษตร											
1	แปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน	ปลูกป่าเพื่อเป็นแปลงสาธิต จำนวน 4 ไร่	100,000		1 มี.ย. - 30 ก.ย.67	✓				กองช่าง	
2	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้ความรู้ เยาวชนและประชาชนจำนวน 200 ราย	100,000		1 มี.ค. - 30 ก.ย.67		✓			กองสาธารณสุข	
รวม 2 โครงการ			200,000			1	1				
1.8 รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ			905,000	72,443		1	3	1			
1.9 กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
1	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)	ปลูกต้นจำปีสิรินธรและต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงจำนวน 500 ต้น	50,000		1 เม.ย. - 31 ส.ค.67	✓				กองช่าง	
รวม 1 โครงการ			50,000			1					
1.9 รวมจำนวน 1 โครงการ			50,000			1					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 55 โครงการ			95,716,400	22,423,718		14	30	9	2		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร											
2.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ/สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ											
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน											
1	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	ขุดลอกแหล่งน้ำ จำนวน 16,000 ลูกบาศก์เมตร ถางป่า 250,000 ตารางเมตร	500,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	✓				กองช่าง	
รวม 1 โครงการ			500,000			1					
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	- ค่าวัสดุก่อสร้าง - ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อปรับปรุงสถานที่โดยรอบในการเตรียมความพร้อม เมื่อมีการรับเสด็จฯ	100,000 100,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	✓				กองช่าง	
รวม 1 โครงการ			200,000			1					
(3) แผนงานการเกษตร											
1	กำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือกล เพื่อกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ ฯลฯ พื้นที่ 250,000 ตารางเมตร	500,000		1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	✓				กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ			500,000			1					
2.1 รวมจำนวน 3 โครงการ			1,200,000			3					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่ง (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี	- กม. 0 + 850 ถึง กม. 1 + 825 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 975 เมตร	2,674,000		1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67		✓			กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 , 12 ตำบลตะลุง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,200 เมตร	3,791,000		1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67		✓			กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 - 8 ตำบลดอนโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 3 + 560 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 3,560 เมตร	10,982,000		1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67		✓			กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง	- กม. 0 + 530 ถึง กม. 1 + 530 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	3,446,000		1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67		✓			กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 10 ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสารเดช อำเภอหนองม่วง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร	5,000,000		1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระพุ่ม - บ้านซอนบอน อำเภอโคกสำโรง	- กม. 8 + 000 ถึง กม. 9 + 850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ช้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,850 เมตร	8,000,000		1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร	1,207,000		1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67		✓			กองช่าง	
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังจั่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,505 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 6,010 ตารางเมตร	5,000,000		1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	5,075,000		1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อ ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 550 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ช้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร	2,063,000		-				✓	กองช่าง	เนื่องจาก อบต.ม่วงค่อม ได้รับจัดสรร งบประมาณ จากกรม ส่งเสริมฯ แล้ว
11	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล เชื่อมต่อตำบลคลองกระจิง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 120 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ช้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,120 เมตร	5,000,000		1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
12	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลบัวชุม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยายโตะ อำเภอย้ายบาศาล	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 806 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 806 เมตร	2,041,000		1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะนาว อำเภอย้ายบาศาล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอลำหลาง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 760 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 760 เมตร	2,959,000		1 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลท่าดินดำ อำเภอย้ายบาศาล เชื่อมต่อ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอลำหลาง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 900 เมตร	2,938,000		1 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
15	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลลำน้ำรายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอย้ายบาศาล	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 700 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,700 เมตร	6,000,000		1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
16	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลเขาแหลม อำเภอย้ายบาศาล เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภอลำพัฒนา	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 407 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 407 เมตร	1,180,000		1 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคัส จังหวัดนครสวรรค์	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 728 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,912 ตารางเมตร	2,266,000		1 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นคลองตัน หมู่ที่ 5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 670 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,680 ตารางเมตร	2,073,000		1 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลมหาสอน เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,755 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 8,775 ตารางเมตร	6,661,000		1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระเตยน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,635 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 6,540 ตารางเมตร	5,000,000		1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
21	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านดงพลับ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่	- ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ไม่มีทางเท้า	2,280,000		1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
22	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไผ่ อำเภอพัฒนานิคม	- ช่วงที่ 1 กม. 1 + 500 ถึง กม. 2 + 200 - ช่วงที่ 2 กม. 4 + 100 ถึง กม. 5 + 237 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,837 เมตร	7,880,000		1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	
23	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลดีดิ่ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 14 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 072 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,072 เมตร	4,923,000		1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
24	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง เชื่อมต่อดำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 750 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 750 เมตร	2,903,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
25	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อดำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 400 เมตร	1,382,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
26	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9,13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลพุด่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร	4,659,000		3 ม.ค. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขุนราม เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำใส อำเภอพัฒนานิคม	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 817 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 4,085 ตารางเมตร	3,088,000		3 ม.ค. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเป็ก เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลลาดสาลี อำเภอท่าม่วง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร	2,339,000		1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าม่วง เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่	- กม. 1 + 425 ถึง กม. 2 + 850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,425 เมตร	5,136,000		1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองชลประทาน ตำบลบางคู้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลท่าร้าง อำเภотаร้าง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร	1,141,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67				✓	กองช่าง	เนื่องจากเอกสารประกอบโครงการไม่ครบถ้วน
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเบิก เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลลาดสาลี อำเภотаร้าง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 835 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,340 ตารางเมตร	2,520,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67				✓	กองช่าง	เนื่องจากเอกสารประกอบโครงการไม่ครบถ้วน
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งท่าช้าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 10 ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์	- ช่วงที่ 1 กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 550 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร	5,000,000		1 พ.ย.66 -30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
		- ช่วงที่ 2 กม. 0 + 550 ถึง กม. 1 + 655 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,105 เมตร รวมระยะทางยาว 1,655 เมตร									
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอนงนุช	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร	1,000,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
34	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลหนองผักแว่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าหลวง อำเภотаหลวง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 330 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 330 เมตร	1,197,000		1 พ.ย.66. -31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
35	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 480 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,480 เมตร	5,000,000		3 ม.ค. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
36	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ เชื่อมต่อ ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 650 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 650 เมตร	2,032,000		3 ม.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
37	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 6 ตำบลโคกเจริญ เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 955 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 955 เมตร	4,000,000		3 ม.ค. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
38	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโปงนกเป่า หมู่ที่ 1 บ้านปรางค์น้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ	- ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ไม่มีทางเท้า	2,500,000		1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67		✓			กองช่าง	
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี เชื่อมต่อบ้านลำสนธิ อำเภอลำสนธิ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร	1,956,000		1 ก.พ. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเขารวก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 4,650 ตารางเมตร	4,044,000		1 ก.พ. - 31 ก.ค.67		✓			กองช่าง	
41	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 340 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 340 เมตร	1,266,000		1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67		✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
42	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	3,734,000		1 พ.ย.66 - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลขอนสารเดช อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	1,637,000		1 ก.พ. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
44	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลขอนม่วง อำเภอบ้านหมี่	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 560 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 560 เมตร	1,082,000		1 ก.พ. - 30 มิ.ย.67		✓			กองช่าง	
2.2 รวมจำนวน 44 โครงการ			156,055,000				41		3		
2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนา ความรู้ให้เกษตรกร (1) แผนงานการเกษตร											
1	ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย	150,000	27,600	3 ม.ค. - 31 มี.ค.67			✓		สำนักปลัดฯ	
2.3 รวมจำนวน 1 โครงการ			150,000	27,600				1			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 48 โครงการ			157,405,000	27,600		3	41	1	3		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 200,000 ราย	10,000,000	9,450,000	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67			✓		สำนักปลัดฯ	
2	อบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก	จัดอบรมให้กับ ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ จำนวน 135 ราย	200,000		1 พ.ค. - 30 ก.ย.67	✓				สำนักปลัดฯ	
	รวม 2 โครงการ		10,200,000	9,450,000		1		1			
	3.3 กลยุทธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ต่าง ๆ และการรับเสด็จ	จัดกิจกรรม จำนวน 18 ครั้ง	1,100,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
	3.3 รวม 1 โครงการ		1,100,000				1				
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ		11,300,000			1	1	1			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)											
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน											
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป											
1	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง	- จัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. หรือเลือกตั้ง นายก อบจ. แทนตำแหน่งว่าง - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ส.อบจ. หรือเลือกตั้งนายก อบจ. แทนตำแหน่งว่าง	2,500,000 7,500,000		1 ต.ค.66 -30 ก.ย.67	✓				สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ			10,000,000			1					
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน											
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน											
1	เยาวชนอาสาจิตอาสาธรรมา	จัดอบรมให้กับ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 300 ราย	500,000	76,030	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67			✓		สำนักงานเลขาฯ	
2	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	จัดอบรมให้กับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. ประชาชน จำนวน 1,100 ราย	150,000		-			✓		สำนักงานเลขาฯ	เนื่องจากในปีที่ผ่านมาไม่ได้ประเมินเท่าที่ควรและไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
3	พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 ราย	200,000		1 พ.ค. - 31 ส.ค.67	✓				สำนักงานเลขาฯ	
4	ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000		1 มิ.ย. - 31 ส.ค.67	✓				สำนักงานเลขาฯ	
รวม 4 โครงการ			950,000	76,030		2		1	1		
4.1 รวมจำนวน 5 โครงการ			10,950,000,	76,030		3		1	1		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	4.2 กลยุทธ์ บริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	- จัดทำคู่มือข้าราชการ จำนวน 350 เล่ม - จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 2,000 แผ่น	50,000	49,250	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67			✓		กองคลัง	
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	50,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
3	สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	- จัดทำวารสารฯ จำนวน 9,000 ฉบับ - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 ครั้ง - แผ่นพับ จำนวน 3,000 ฉบับ	600,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
4	สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	100,000		1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67		✓			กองการเจ้าหน้าที่	
	รวม 4 โครงการ		800,000	49,250			3	1			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งสิ้น จำนวน 9 โครงการ		11,750,000	1,25,280		3	3	2	1		

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น										
	ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง 2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย (1) แผนงาน สาธารณสุข										
1	รถพยาบาล (รถตู้) 1669	จัดการรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,800 ซีซี และเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 6 คัน	15,900,000		1 เม.ย. - 30 ก.ย.67	✓				กองสาธารณสุข	
	รวม 1 โครงการ		15,900,000			1					
	ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง 2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่ง (2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา										
1	รถขุดดินตะขาบ (แขนยาว)	จัดการรถขุดดินตะขาบ (แขนยาว) จำนวน 1 คัน	7,800,000		1 ก.พ. - 31 ก.ค.67		✓			กองช่าง	
2	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน	จัดการรถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 คัน	3,230,000		1 ก.พ. - 31 ก.ค.67	✓				กองช่าง	
	รวม 2 โครงการ		11,030,000			1	1				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ 1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็กสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์										
1	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง	138,000		3 ม.ค. - 30 เม.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
2	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV	จัดหาโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง	90,000		3 ม.ค. - 30 เม.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
	รวม 2 โครงการ		228,000				2				
	ประเภทครุภัณฑ์ กีฬา 1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
1	เสาประตูฟุตบอล	จัดหาเสาประตูฟุตบอล 11 คน แบบฝังลงดิน (สนาม 1) จำนวน 1 ชุด	56,500		1 ก.พ. - 30 เม.ย.67		✓			กองการศึกษาฯ	
	รวม 1 โครงการ		56,500				1				
	รวมประเภทครุภัณฑ์ จำนวน 6 โครงการ		27,214,500			2	4				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	แผนการดำเนินงาน ปี 67 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร	กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ/สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
1	ปรับปรุงหลังคาคลุมทางเดินบริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	- ขนาดกว้าง 1.78 เมตร ยาว 97 เมตร	72,000		1 มี.ค. - 30 เม.ย.67		✓			กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ		72,000				1				
	เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2567 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		72,000				1				
	แผนการดำเนินงาน ปี 67 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์									
1	ส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติ การมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	- จัดหาแว่นสายตาให้กับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 17,165 ราย 11 อำเภอ ในเขตจังหวัดลพบุรี	13,732,000		1 มี.ค. - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
2	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567	- จัดหาเครื่องบริโภครถ (ข้าวสาร) ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาส จำนวน 6,909 ราย 11 อำเภอ ในเขตจังหวัดลพบุรี	2,901,780 แก้ไขใหม่เป็น 4,870,845		1 มี.ค. - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
	รวม 2 โครงการ		18,602,845				2				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ/สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0002 บ้านป่าห้วย - บ้านกล้วย ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 800 ถึง กม. 4 + 700 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,900 เมตร	8,000,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67		✓			กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0042 บ้านบางคู - บ้านไผ่ตะล่อม ตำบลบางคู อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี	- กม. 4 + 170 ถึง กม. 6 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,830 เมตร	8,000,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67		✓			กองช่าง	
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0061 บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร ตำบลหนองผักแว่น อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 400 ถึง กม. 1 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	3,530,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67		✓			กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง ตำบลท่าหลวง อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี	- กม. 1 + 090 ถึง กม. 2 + 800 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,710 เมตร	7,480,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67		✓			กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1 - 0066 บ้านซับราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง ตำบลหัวลำ อำเภอบำเหน็จ จังหวัดลพบุรี	- กม. 3 + 200 ถึง กม. 4 + 200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	3,435,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1 มี.ค. - 31 ก.ค. 67		✓			กองช่าง	
	รวม 5 โครงการ		30,445,000				5				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) กลยุทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	ปรับปรุงสถานีขนส่งโดยสารอำเภอโคกสำโรง	- ปรับปรุงอาคาร ห้องน้ำ ห้องสุขา และบริเวณโดยรอบ อาคาร สถานีขนส่งโดยสาร พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง และพัดลม ติดผนัง จำนวน 10 เครื่อง	5,529,000 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		1 มี.ค. - 30 ก.ย.67		✓			สำนักปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ		5,529,000				1				
	เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2567 รวมทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ		54,576,845				8				
1	แผนการดำเนินงาน ปี 67 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 (มาจากแผนพัฒนาสุขภาพฯ และบัญชีโอนฯ ครั้งที่ 6 ลว 13 มี.ค.67) การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทยและสมุนไพรแพทย์ทางเลือก	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ในเขตรับผิดชอบ ของ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.ลพบุรี จำนวน 1,000 คน	500,000		1 มี.ค. - 31 พ.ค.67		✓			กองสาธารณสุข	
	เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2567 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		500,000				1				
	รวมทั้งสิ้น 133 โครงการ		358,534,745	32,026,598		23	89	13	6		
	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด					17.56	67.94	9.92	4.58		
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด			8.93							

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน				หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ		
	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี										
	ข้อเสนอแนะ - ไม่มี										

ลงชื่อ

(นางชนิษฐา อิมหน้า)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายสนธยา วิถนมีแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้รับรองรายงาน