



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยกำหนดปฏิทินและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนด โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) คือ เครื่องมือหนึ่งในการประเมิน ITA และเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่า มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นข้อมูลในตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามบทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [www.loppao.go.th](http://www.loppao.go.th) หัวข้อแผน/งบประมาณ เลือกรายงานผลการดำเนินงาน และเลือก รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร. ๑๐๔

ที่ ลบ ๕๑๐๐๗/-

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

## ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ ๑๔๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและกั้นกรองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ ป.ป.ช. กำหนด สำหรับในส่วนของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้องรายงานตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำบัญชีรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปผลดังนี้

๑) ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และช่วงระยะเวลาดำเนินงานของแต่ละโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวมถึงการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน จำนวน ๖ ครั้ง และกรณีกันเงินไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งหมดจำนวน ๑๘๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๗๑๘,๑๘๗ บาท โดยรวบรวมข้อมูลจากการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๑
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖
- ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕

๒) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๑๘๑ โครงการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๐,๗๑๘,๑๘๗ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๗๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๘๒,๙๗๕,๐๖๒.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๔ (เอกสารหมายเลข ๒)

## ๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในครั้งนี้ เป็นการรายงานรอบรายปี (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) โดยรวบรวมข้อมูลมาจากการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจากรายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ...

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เห็นควรประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลพบุรี ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาพร้อมบันทึก  
ข้อความฉบับนี้

(นางสาวเกษร หนูดำ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เห็นชอบ

(นางอรพิน จิระพันธ์วณิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

(นายสมชาติ ประสมเพ็ชร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๒๖ ธค ๖๗  
..... ปลัด อบจ.

..... รองปลัด อบจ.

..... ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ

..... หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ

..... เจ้าหน้าที่

..... พิมพ์/ทาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน												
(1) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
1	โครงการส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดลพบุรี	นักเรียน นักศึกษา ที่จะจบการศึกษา จำนวน 100 ราย	100,000	43,200	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มสตรี	สตรีและกลุ่มสตรี ใน จ.ลพบุรี จำนวน 100 ราย	150,000	77,605	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.1 จำนวน 2 โครงการ			250,000	120,805		0	0	2	0	0		
1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ												
(2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 120 ราย	5,488,000	4,480,048	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
4	โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 40 ราย	40,000	ดำเนินการแต่ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
5	โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 6 ครั้ง	30,000	7,244	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
6	โครงการตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมและตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 120 ราย	7,000	6,495	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์ สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 46 ครั้ง	50,000	46,475	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
8	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิธีการดูแล ผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 500 ราย	15,000	ดำเนินการแต่ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
9	โครงการอบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพุดติ ธรรมสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ฯ จำนวน 70 ราย	40,000	20,265	1 ธ.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
10	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ฯ จำนวน 70 ราย	15,000	11,265	1 ม.ค. - 31 พ.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
11	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ กิจกรรมทาง ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี สำหรับผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 21 ครั้ง	40,000	8,176	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
12	โครงการศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ให้บริการผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ฯ จำนวน 200 ครั้ง	20,000	19,890	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
13	โครงการศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุใน สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 50 ครั้ง	30,000	16,587	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
14	โครงการแก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็กและสตรี	จัดอบรมเด็กและสตรี จำนวน 100 ราย	100,000	40,846	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
15	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ฯ จำนวน 30 ราย	15,000	14,959	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ			
16	ครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จัดหายูนิตทำฟัน	ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด	460,000	458,000	1 ม.ค. - 31 พ.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
รวมโครงการ/ครุภัณฑ์กลยุทธ์ 1.2 จำนวน 14 โครงการ			6,350,000	5,130,250		0	0	14	0	0			
1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย													
(1) แผนงาน สาธารณสุข													
17	โครงการศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	ตรวจรักษาผู้สูงอายุ	จำนวน 1,500 ราย	200,000	117,137	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
18	โครงการรักษัฟัน	ให้บริการผู้สูงอายุในสถาน	สงเคราะห์ฯ จำนวน 200 ราย	50,000	49,960	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
19	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในชุมชน	จัดอบรมประชาชน	จำนวน 200 ราย	100,000	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ				✓		กองสาธารณสุข	โครงการเข้าซ้อน กับ รพ.สต.
20	โครงการจัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	จัดหาชุดตรวจสารเสพติด	ในปัสสาวะให้แก่ศูนย์อำนวยการ	5,950,000	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ				✓		กองสาธารณสุข	ศอ.ปส.จ. ไม่ขอรับการ สนับสนุนฯ
21	โครงการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติด	จัดอบรมเด็กและเยาวชน	จำนวน 200 ราย	100,000	91,685	1 พ.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองสาธารณสุข	
22	โครงการศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วน	ให้บริการกลุ่มเป้าหมาย	จำนวน 1,500 ราย	560,000	15,572	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
23	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ซ้ำ	จัดหาเวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคฯ ให้กลุ่มเป้าหมาย	5,000,000	ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ซ้ำ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68					✓	กองสาธารณสุข	
24	โครงการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดหาวัสดุในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดลพบุรี	21,701,870	21,687,854	1 ม.ค. - 31 พ.ค.68			✓			กองสาธารณสุข	
25	โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรแพทย์ทางเลือก	จัดอบรมให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 4,300 คน	2,000,000	448,640	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองสาธารณสุข	
26	โครงการวัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 200 ราย	100,000	78,714	1 ก.พ. - 30 เม.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	
27	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการด้านทันตกรรมแก่กลุ่มวัยทำงานในสถานประกอบการของพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	จัดอบรม ให้บริการคัดกรองสุขภาพช่องปากให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน	100,000	84,655	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	
28	โครงการเครื่องฟ้นฟอยละเอียด (ULV)	เครื่องฟ้นฟอยละเอียด (ULV) จำนวน 4 เครื่อง	367,200	324,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	
29	โครงการหาคนไทยสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย หยุดยั้งยาเสพติด (Safe Zone No Drugs)	จัดหาชุดตรวจสอบยาบ้า/ไอซ์ MET	112,500	112,500	1 มิ.ย. - 31 ก.ค.68			✓			กองสาธารณสุข	
30	โครงการจังหวัดลพบุรีพื้นที่สีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด	จัดหาชุดตรวจสอบยาเสพติดในปั๊สสาวะ แบบ 2 สาร	4,433,000	4,433,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการเพิ่มศักยภาพแกนนำด้านสุขภาพในชุมชน	จัดหาชุดคัดกรองสุขภาพให้กับ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.	3,323,490	เกินเงิน	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.68		✓				กองสาธารณสุข	แผนการดำเนินงาน 2569
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.3 จำนวน 15 โครงการ			44,098,060	27,443,717		0	1	11	2	1		
32	1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (1) แผนงาน การศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองในการศึกษาเรียนรู้	จัดการเรียนรู้ จากประสบการณ์ จริงให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง	22,000,000	21,526,429	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองการศึกษาฯ	
33	โครงการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน)	จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ สนง.เขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1	500,000	475,623	1 ต.ค. - 28 ก.พ.68			✓			กองการศึกษาฯ	
34	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลท่าวัง พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,440	493,440	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
35	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	396,500	396,500	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
36	โครงการอุดหนุนโรงเรียนศูนย์การบึงนารางบ่อฤๅมภ์ พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	425,270	425,270	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
37	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดตองปุ พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	391,245	391,245	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
38	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดสนามไชย พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	452,360	452,360	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดถ้ำตะโก พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	175,090	175,090	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
40	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,500	494,500	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
41	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,300	494,300	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
42	โครงการอุดหนุนโรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,300	494,300	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
43	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทะเลวังวัด พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,000	494,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
44	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดฉิมศรีโสภณ พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,000	493,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
45	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านซับจำปา พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,000	493,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
46	โครงการอุดหนุนโรงเรียนชอย 19 สาย 2 ขวา พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,000	493,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
47	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยสะอาด พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	468,995	468,995	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
48	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขารวก พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,500	494,500	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
49	โครงการอุดหนุนโรงเรียนชอย 17 สาย 2 ชัย พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,500	494,500	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
50	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,000	493,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
51	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,000	493,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
52	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองไทร พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	494,000	494,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
53	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาหมูนัน พัฒนาการจัดการ ศึกษาเด็กปฐมวัยด้วย "ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	493,000	493,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
54	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองปิกนก ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	249,877	249,877	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
55	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านขอนแก่น ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	309,446	309,446	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
56	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหนองต้ามิ่ง ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	450,965	450,965	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
57	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดตำรังบุ ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	350,000	350,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
58	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดโคกสลุ ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	446,997	446,997	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
59	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านซำเคี้ยว ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	286,500	286,500	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
60	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	298,000	298,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
61	โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	398,487	398,487	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
62	โครงการอุดหนุนโรงเรียนช่องซาริกา ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	248,493	248,493	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
63	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังทอง ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	450,081	450,081	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
64	โครงการอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	297,037	297,037	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
65	โครงการอุดหนุนโรงเรียนอนุบาลลำารายณ์ ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	447,534	447,534	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
66	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	245,847	245,847	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
67	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านซำไทร ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	288,486	288,486	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
68	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	447,514	447,514	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
69	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านปรางค์น้อย ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	297,000	297,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
70	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	244,847	244,847	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
71	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านวังแฉม ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	250,000	250,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
72	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	300,000	300,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
73	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านเกาะรัง ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	445,886	445,886	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
74	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	397,011	397,011	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
75	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านดงน้อย ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	395,392	395,392	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
76	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะนาว ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	397,015	397,015	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
77	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหวดตาบัว ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	453,020	453,020	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
78	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	415,602	415,602	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
79	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านคลอง ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	304,661	304,661	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
80	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดสี่ขั้วศรีเจริญธรรม ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	300,000	300,000	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
81	โครงการอุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าเขว้า ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	246,630	246,630	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
82	โครงการอุดหนุนโรงเรียนพรหมรังษี ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	449,849	449,849	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
83	โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ในการ "ส่งเสริม ความสามารถด้านการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ"	อุดหนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอน	448,950	448,950	1 ส.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.4 จำนวน 52 โครงการ			42,282,127	41,784,179		0	0	52	0	0		
1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
84	โครงการสืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	จัดอบรมนักเรียน 100 ราย	100,000	51,888	1 มี.ย. - 31 ส.ค.68			✓			กองการศึกษา	
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.5 จำนวน 1 โครงการ			100,000	51,888		0	0	1	0	0		
1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
85	โครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรีคัพ"	จัดแข่งขันฟุตบอลให้กับเยาวชน และประชาชน จำนวน 500 ราย	1,000,000	998,355	1 ม.ค. - 31 พ.ค.68			✓			กองการศึกษา	
86	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 15 แห่ง	30,000,000	29,802,000	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองการศึกษา	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
87	ครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประเภทครุภัณฑ์ สนาม ชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็กภายในสนามกีฬา พระรามศวร	ติดตั้งชุดเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก เด็ก จำนวน 1 ชุด	1,685,000	กั้นเงิน	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69		✓				กองการศึกษา	แผนการ ดำเนินงาน 2569
รวมโครงการ/ครุภัณฑ์กลยุทธ์ 1.6 จำนวน 3 โครงการ			32,685,000	30,800,355		0	1	2	0	0		
1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
88	(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0021 บ้านขอย 12 - บ้านขอย 17 อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด	840,000	836,400	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
89	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0033 บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลคลองเกตุ - บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด	840,000	836,400	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
90	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0060 บ้านหนองไก่อีเซีย - บ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 40 ชุด	2,800,000	2,788,000	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
91	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	ติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ จำนวน 40 ชุด	2,800,000	2,788,000	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
92	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	สูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วม	300,000	ดำเนินการแต่ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
93	โครงการอุดหนุนเทศบาลตำบลป่าตอลในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำบ้านป่าหวาย	อุดหนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการสถานีสูบน้ำ	126,000	126,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
94	โครงการอุดหนุนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีสำหรับดำเนินงาน Smart Safety Zone 4.0	อุดหนุนงบประมาณสำหรับจัดหา (CCTV)	29,970,000	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ				✓		กองยุทธศาสตร์ฯ	หน่วยงานขอ คืนเงินอุดหนุน
95	โครงการอุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี (บริหารจัดการค่าอาหารลิง)	อุดหนุนงบประมาณสำหรับบริหารจัดการค่าอาหารลิง	2,000,000	2,000,000	1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
96	โครงการแก้ไขปัญหากลึงและน้ำท่วมแบบยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000	174,290	1 ต.ค.67 - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
97	โครงการเป่าล้างบ่อบาดาล	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อเป่าล้างบ่อบาดาล	60,000	ดำเนินการแต่ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
98	โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 135 ราย	200,000	173,283	1 ม.ค. - 31 พ.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
99	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จำนวน 5 กิจกรรม ต่อปี	40,000	ดำเนินการแต่ ไม่ได้ใช้งบประมาณ	1 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 1 มี.ค. - 31 พ.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
100	โครงการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า จำนวน 4 จุด	2,251,000	ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68				✓		กองการศึกษา	เกิดความล่าช้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.7 จำนวน 13 โครงการ			42,727,000	9,722,373		0	0	11	2	0		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.8 กลยุทธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
(1) แผนงาน เคหะและชุมชน												
101	โครงการธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรมคัดแยกขยะให้กับ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์	5,000	3,040	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
102	โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	จ้างเหมาเอกชนขยะอันตรายรวม จาก อปท. 125 แห่ง	600,000	323,118.50	1 ม.ค. - 31 มี.ค.68 1 ก.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	
103	โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และจิตสำนึกในการ จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	จัดอบรมให้กับเยาวชนและ ประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	65,807	1 ม.ค. - 31 มี.ค.68			✓			กองสาธารณสุข	
(3) แผนงาน การเกษตร												
104	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้กับแกนนำในชุมชน จำนวน 200 ราย	100,000	63,963	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองสาธารณสุข	
105	โครงการแปลงสาธิตการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อชุมชน	ปลูกป่าเพื่อเป็นแปลงสาธิต จำนวน 4 ไร่	100,000	25,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68			✓			กองช่าง	
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.8 จำนวน 5 โครงการ			905,000	480,928.50		0	0	5	0	0		
1.9 กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
(3) แผนงาน การเกษตร												
106	โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี)	ปลูกต้นจำปีสิรินธรและต้นไม้ ดอกสีม่วง จำนวน 500 ต้น	50,000	17,450	1 มี.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
รวมโครงการกลยุทธ์ 1.9 จำนวน 1 โครงการ			50,000	17,450		0	0	1	0	0		
รวมโครงการ/ครุภัณฑ์ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 106 โครงการ			169,447,187	115,551,945.50		0	2	99	4	1		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร												
2.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ/สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค สาธารณูปการ												
(1) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน												
107	โครงการสืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	ขุดลอกแหล่งน้ำในความรับผิดชอบ	500,000	228,700	1 ต.ค.67 - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
108	โครงการสนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างและค่าจัดซื้อ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000	62,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองช่าง	
รวมโครงการกลยุทธ์ 2.1 จำนวน 2 โครงการ			700,000	290,700		0	0	2	0	0		
2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่ง												
(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
109	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,000 เมตร	6,059,000	5,968,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68			✓			กองช่าง	
110	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,000 เมตร	7,494,000	7,380,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68			✓			กองช่าง	
111	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ำซับ - บ้านถ้ำบ่อทอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,000 เมตร	19,417,000	กันเงิน	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69		✓				กองช่าง	แผนการ ดำเนินงาน 2569
112	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดิน - บ้านคลองหัวไผ่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,890 เมตร	7,954,000	7,830,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
113	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน อำเภอโคกสำโรง	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,900 เมตร	8,583,000	8,520,000	1 ต.ค.68 - 31 ม.ค.69			✓			กองช่าง	แผนการ ดำเนินงาน 2569
114	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0039 บ้านวังอ่าง - บ้านเขาตะแคง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,300 เมตร	3,262,000	3,000,000	1 ต.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			กองช่าง	
115	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,400 เมตร	5,027,000	5,010,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.68			✓			กองช่าง	แผนการ ดำเนินงาน 2569
116	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0052 บ้านห้วยแก้ว - บ้านคลองบางน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,825 เมตร	9,000,000	8,860,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68			✓			กองช่าง	
117	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0053 บ้านบางกระพี - บ้านน้ำป่อ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,500 เมตร	5,182,000	5,160,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.68			✓			กองช่าง	แผนการ ดำเนินงาน 2569
118	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0063 บ้านหนองประดง - บ้านทุ่งเป้ง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	4,222,000	3,700,000	1 ต.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			กองช่าง	
119	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0064 บ้านบ่อคู่ - บ้านทะเลวังวัด (ซอย 6) อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,750 เมตร	5,606,000	5,437,000	1 ต.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
120	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0074 บ้านหนองอีเก้ง - บ้านซอนสมบูรณ์ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,170 เมตร	5,141,000	5,060,000	1 ต.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			กองช่าง	
121	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0078 บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,315 เมตร	5,767,000	5,680,000	1 ต.ค.67 - 31 พ.ค.68			✓			กองช่าง	
โครงการพัฒนา (ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)												
122	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 12, 13 ตำบลตะลุง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลจั่วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 3,560 เมตร	10,390,000	10,280,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
123	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4, 5, 7, 8 ตำบลดอนโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,200 เมตร	6,440,000	6,370,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
124	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1, 2 ตำบลโพธิ์ตรุ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,395 เมตร	4,090,000	3,760,000	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	
125	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,590 เมตร	3,920,000	3,580,000	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	
126	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 830 เมตร	1,250,000	1,150,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
127	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสีคลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 1,130 เมตร	2,800,000	2,660,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
128	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 320 เมตร	1,000,000	910,000	1 ม.ค. - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 715 เมตร	2,500,000	2,200,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 715 เมตร	2,500,000	2,290,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
131	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,050 เมตร	3,141,000	2,880,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลวังจั่น เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 1,745 เมตร	6,000,000	5,940,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
133	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะรุ่ย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 720 เมตร	2,859,000	2,630,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
134	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 768 เมตร	2,510,000	2,130,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
135	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 950 เมตร	3,490,000	3,240,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
136	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,514 เมตร	4,970,000	4,590,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
137	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3, 4, 5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,665 เมตร	6,000,000	5,555,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
138	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะนาว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 760 เมตร	2,463,000	2,260,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
139	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 อำเภอหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 500 เมตร	1,571,000	1,012,541	1 ธ.ค.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
140	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลบางขาม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 1,170 เมตร	3,715,000	3,150,000	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
141	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 8 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,720 เมตร	5,320,000	5,260,000	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	
142	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 900 เมตร	1,720,000	1,580,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
143	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลบางกะพี้ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 900 เมตร	2,747,000	2,470,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
144	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 700 เมตร	2,160,000	1,835,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 600 เมตร	1,835,000	1,680,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
146	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 883 เมตร	2,990,000	2,780,000	1 พ.ย.67 - 31 พ.ค.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
147	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขุนราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 453 เมตร	1,758,000	1,610,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
148	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลมะนาวหวาน เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุต อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,300 เมตร	5,040,000	4,960,000	1 พ.ย.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
149	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 9, 13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลพุด่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	4,070,000	3,700,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
150	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง	ปรับปรุง ระยะทางยาว 450 เมตร	1,550,000	1,029,300	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
151	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบางคู อำเภوتاม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 900 เมตร	2,060,000	1,890,000	1 ก.พ. - 31 ส.ค.68			✓			กองช่าง	
152	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 ตำบลบางลี่ อำเภوتاม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 881 เมตร	3,026,000	2,750,000	1 ก.พ. - 30 ก.ย.68			✓			กองช่าง	
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 1,000 เมตร	3,123,000	2,715,000	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
154	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขอนแก่น อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 915 เมตร	2,868,000	2,600,000	1 ธ.ค.67 - 31 ก.ค.68			✓			กองช่าง	
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลดงดินแดง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 430 เมตร	1,705,000	1,390,000	1 ธ.ค.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลดงดินแดง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 500 เมตร	1,959,000	1,590,000	1 ธ.ค.67 - 30 มิ.ย.68			✓			กองช่าง	
157	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลนองม่วง อำเภอนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนองม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 900 เมตร	2,770,000	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ				✓		กองช่าง	อปท.ได้รับงบ จากหน่วยงานอื่น
158	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายคันคลองชลประทาน 1 ซ้าย 8 ซ้าย มหาราช และ 1 ซ้าย 1 ซ้าย 8 ซ้าย มหาราช หมู่ที่ 9 ตำบลบางคู เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าม่วง อำเภอนำหว้า จังหวัดลพบุรี	ก่อสร้าง ระยะทางยาว 1,230 เมตร	5,037,000	5,005,000	1 ต.ค. - 31 ธ.ค.68			✓			กองช่าง	แผนการ ดำเนินงาน 2569
<b>โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>												
159	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกล้วย อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,520 เมตร	6,162,000	5,970,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			กองช่าง	
160	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สายทาง ลบ.ถ. 1-0010 บ้านบำหรุ - บ้านท่าข้าม อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 560 เมตร	1,940,000	1,760,000	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
161	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านซอนบอน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 950 เมตร	4,054,000	3,750,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			กองช่าง	
162	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0040 บ้านเขาตะแคง - บ้านเขาน้อย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 610 เมตร	2,026,000	1,880,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			กองช่าง	
163	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 2,000 เมตร	8,669,000	8,530,000	1 ต.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			กองช่าง	
164	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโหลง - บ้านหัวไผ่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 925 เมตร	4,000,000	3,680,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			กองช่าง	
165	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน - บ้านซอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,375 เมตร	4,488,000	4,130,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			กองช่าง	
166	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0061 บ้านเนินสวอง - บ้านคลองไทร อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,350 เมตร	4,471,000	4,110,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			กองช่าง	
167	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	ปรับปรุง ระยะทางยาว 1,825 เมตร	8,000,000	7,880,000	1 ต.ค.67 - 30 เม.ย.68			✓			กองช่าง	
รวมโครงการกลยุทธ์ 2.2 จำนวน 59 โครงการ			259,871,000	224,726,841		0	1	57	1	0		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
168	2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนา ความรู้ให้เกษตรกร (1) แผนงาน การเกษตร โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืน	จัดอบรมเกษตรกร จำนวน 100 ราย	100,000	14,570.40	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
รวมโครงการกลยุทธ์ 2.3 จำนวน 1 โครงการ			100,000	14,570.40		0	0	1	0	0		
รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 62 โครงการ			260,671,000	225,032,111.40		0	1	60	1	0		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น												
169	3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว (1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการอบรมเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่มน้ำป่าสัก	จัดอบรมประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นฯ จำนวน 135 ราย	100,000	64,339	1 พ.ค. - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
170	โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	ค่าจ้างออกแบบจัดสวน ประดับ ไฟ และค่าใช้จ่ายอื่น	10,000,000	9,450,000	1 ต.ค.67 - 31 มี.ค.68			✓			สำนักปลัดฯ	
รวมโครงการกลยุทธ์ 3.1 จำนวน 2 โครงการ			10,100,000	9,514,339		0	0	2	0	0		
3.3 กลยุทธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น												
171	(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ โครงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณีต่าง ๆ และการรับเสด็จ	จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนงาน พิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ	1,100,000	40,850	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
172	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 4 ครั้งต่อปี	100,000	96,245	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองการศึกษา	
รวมโครงการกลยุทธ์ 3.3 จำนวน 2 โครงการ			1,200,000	137,095		0	0	2	0	0		
รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ			11,300,000	9,651,434		0	0	4	0	0		

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)												
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน												
(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป												
173	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งฯ และคำตอบแทน เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ	40,000,000	31,975,605	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			สำนักปลัดฯ	
(2) แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
174	โครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 ราย	200,000	60,700	1 พ.ค. - 31 ส.ค.68			✓			สำนักงานเลขฯ	
175	โครงการเยาวชนอาสาจิตสาธารณะ	จัดอบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษาจำนวน 300 ราย	200,000	78,737	1 ก.พ. - 31 พ.ค.68			✓			สำนักงานเลขฯ	
176	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	จัดอบรมนักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 ราย	100,000	60,380	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.68			✓			สำนักงานเลขฯ	
รวมโครงการกลยุทธ์ 4.1 จำนวน 4 โครงการ			40,500,000	32,175,422		0	0	4	0	0		
4.2 กลยุทธ์ บริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ												
(1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป												
177	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	จัดทำคู่มือชำระภาษีฯ และ แผ่นพับแนะนำขั้นตอนฯ	50,000	47,150	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองคลัง	
178	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ เช่น ค่าเลี้ยงรับรองฯ	50,000	10,500	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	
179	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี	จัดทำวารสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ และแผ่นพับ	600,000	450,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองยุทธศาสตร์ฯ	

ที่	โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
180	โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ค่าจ้างสถาบันการศึกษา ประเมินความพึงพอใจ	100,000	56,500	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68			✓			กองการเจ้าหน้าที่	
รวมโครงการกลยุทธ์ 4.2 จำนวน 4 โครงการ			800,000	564,150		0	0	4	0	0		
4.3 กลยุทธ์ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (1) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
181	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED Outdoor full color	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ ชนิด LED	8,000,000	กันเงิน	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓				กองยุทธศาสตร์ฯ	แผนการดำเนินงาน 2569
รวมโครงการกลยุทธ์ 4.3 จำนวน 1 โครงการ			8,000,000	0		0	1	0	0	0		
รวมโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 9 โครงการ			49,300,000	32,739,572		0	1	8	0	0		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			490,718,187	382,975,062.90	78.04	0	4	171	5	1		
รวมโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 181 โครงการ												

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ลงชื่อ



(นายณัฐชนน เสือพันธ์เจริญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสาวเกษร หนูดำ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับรองรายงาน