



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล โทร. ๑๐๔

ที่ ลบ ๕๑๐๐๗/-

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

## ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ที่ ๑๔๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและกลั่นกรองตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่ ป.ป.ช. กำหนด สำหรับในส่วนของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต้องรายงานตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งจะต้องแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ นั้น (เอกสารหมายเลข ๑)

## ๒. ข้อเท็จจริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนำโครงการมาจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ซึ่งมีโครงการทั้งหมด ๙๗ โครงการ และประเภทครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๒ รายการ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ จำนวน ๑ โครงการ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ จำนวน ๒ โครงการ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ จำนวน ๒๖ โครงการ ประเภทครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๕ โครงการ/รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ สรุปดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๖
- อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๑๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๖
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๐
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ทั้งหมด ๑๔๕ โครงการ/รายการ จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๕๑๐,๒๗๒,๙๓๔ บาท ผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๓ โครงการ/รายการ จำนวนงบประมาณ ๕๒,๑๘๒,๖๗๒.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๓ (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อพิจารณา...

**๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ**

การรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในครั้งนี้ เป็นการรายงานรอบไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) โดยรวบรวมข้อมูลมาจากการติดตามผลการดำเนินงานทุกเดือนของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และจากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรประกาศแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเผยแพร่ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ในส่วนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศที่เสนอมาร่วมบันทึกข้อความฉบับนี้

(นางสาวเกษร หนูดำ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

**ลงนามแล้ว**

(นางอรพิน จิระพันธ์วานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘

14 พ.ค. ๖๘  
..... ปลัด อบจ.

..... รองปลัด อบจ.

..... ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ

..... หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามฯ

..... } ส.ก.เจ. เจ้าหน้าที่

..... พิมพ์/ทาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่อง แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยกำหนดปฏิทินและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและเวลาที่กำหนด โดยแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency: OIT) คือ เครื่องมือหนึ่งในการประเมิน ITA และเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่า มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ซึ่งแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นข้อมูลในตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๒ การบริหารงาน เมื่อหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามบทบัญญัติที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย

ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานผลดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี [www.loppao.go.th](http://www.loppao.go.th) หัวข้อแผน/งบประมาณ เลือก รายงานผลการดำเนินงาน และเลือก แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคูณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน (1) แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	ส่งเสริมอาชีพประชาชนในจังหวัดลพบุรี	ประชาชนในจังหวัดลพบุรี จำนวน 200 ราย	250,000	190,188	1 ก.พ. - 30 เม.ย.69			✓			สำนัก ปลัดฯ	
	รวม 1.1 ทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		250,000	190,188				1				
	1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชราผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงานสังคมสงเคราะห์											
1	จัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติกิจกรรมทาง ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี สำหรับ ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน ลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 21 ครั้ง	40,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
2	พัฒนาคูณภาพชีวิตผู้สูงอายุในสถาน สงเคราะห์ คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุฯ จำนวน 120 ราย	5,488,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
3	พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)	ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง จำนวน 40 ราย	40,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนัก ปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย ให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแล จำนวน 6 ครั้ง	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
5	ตรวจสุขภาพประจำปีผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ผู้สูงอายุฯ จำนวน 120 ราย	7,000	3,945	1ม.ค. - 30 ก.ย.69			✓			สำนักปลัดฯ	
6	จัดกิจกรรมนันทนาการประจำสัปดาห์สำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 46 ครั้ง	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
7	อบรมเสริมสร้างคุณธรรมและวิถีการดูแลผู้สูงอายุให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดอบรมเด็กและเยาวชนจำนวน 500 ราย	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
8	ศูนย์การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	ให้บริการผู้สูงอายุฯ จำนวน 200 ครั้ง	20,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
9	ศิลปะและดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรม จำนวน 50 ครั้ง	30,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
10	อบรมเสริมสร้างความสุขจากการประพาศิธรรมสำหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 70 ราย	40,000	23,453	1ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69			✓			สำนักปลัดฯ	
11	ส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดอบรมผู้สูงอายุฯ จำนวน 70 ราย	15,000	10,775	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69			✓			สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
12	แก้ไขปัญหาความรุนแรงเด็ก สตรี กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และป้องกันการค้ามนุษย์	จัดอบรมเด็ก สตรีกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) จำนวน 100 ราย	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.69		✓				สำนักปลัดฯ	
รวม 1.2 ทั้งสิ้น จำนวน 12 โครงการ			5,875,000	38,173			9	3				
1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย (1) แผนงานสาธารณสุข												
1	ศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุ	ตรวจรักษาผู้สูงอายุ จำนวน 1,500 ราย	200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
2	รักษัฟัน	ให้บริการผู้สูงอายุ จำนวน 200 ราย	50,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
3	ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ	จัดหายาเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรี	5,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69	✓					กองสาธารณสุข	
4	ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	ผู้รับบริการฯ จำนวน 1,500 ราย	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				กองสาธารณสุข	
5	การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทางเลือก	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุด้วยแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทางเลือก ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ	2,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				กองสาธารณสุข	

ร.ร.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
6	การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	จัดหาวัสดุในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ดังนี้ 1. ผลิตภัณฑ์ป้องกันลูกน้ำยุงลายชนิดเม็ด Temephos 10% จำนวน 234,991 เม็ด 2. สารเคมีกำจัดแมลงสูตรผสมซีต้าไซเปอร์เมทริน (Zetacypermethrin 2.25%) จำนวน 4,672 ขวด	23,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ก.พ. - 30 มิ.ย.69		✓				กองสาธารณสุข	
7	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ	จัดหาชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ให้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี (ศอ.ปส.จ.ลพ.)	5,950,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1ม.ค. 69 - 31 ส.ค.69		✓				กองสาธารณสุข	
8	วัยรุ่นวัยใสใส่ใจสุขภาพ	จัดอบรม เด็ก เยาวชนและประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1พ.ค. - 30 ก.ค.69		✓				กองสาธารณสุข	
รวม 1.3 ทั้งสิ้น จำนวน 8 โครงการ			36,600,000			1	7					
1.4 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา (1) แผนงานการศึกษา												
1	เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กลพบุรี (งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1	500,000	475,623	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69			✓			กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
2	อุดหนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสภพบุรี "ส่งเสริมผู้เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสภพบุรี เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 73	250,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69		✓				กองการศึกษาฯ	
3	ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ในการศึกษาเรียนรู้	จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง จำนวน 16,000 ราย	21,660,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69		✓				กองการศึกษาฯ	
รวม 3 โครงการ รวม 1.4 ทั้งสิ้น จำนวน 3 โครงการ			22,410,000	475,623			2	1				
1.5 กลยุทธ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง												
(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	สืบสานและถ่ายทอดความรู้วิถีปราชญ์ชาวบ้าน	จัดอบรม ให้กับนักเรียน จำนวน 100 ราย	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 มิ.ย. - 31 ส.ค.69		✓				กองการศึกษาฯ	
รวม 1 โครงการ			100,000									
(4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
2	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครอบครัว และชุมชน ในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชนในจังหวัดสภพบุรี จำนวน 4,000 ราย	15,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 มิ.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
รวม 1.5 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			15,100,000				2					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	แข่งขันฟุตบอลด้านยาเสพติด "อบจ.ลพบุรี คัพ"	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนและประชาชน จำนวน 500 ราย	1,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	2 ม.ค. - 31 พ.ค.69		✓				กองการศึกษา	
2	ส่งเสริมการออกกำลังกายกลางแจ้ง	จัดหาเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สเตนเลส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 แห่ง แห่งละ 17 ชนิด	30,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค. - 31 ส.ค.69	✓					กองการศึกษา	
รวม 1.6 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			31,000,000			1	1					
1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
1	ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักรกล และอื่นๆ เพื่อสูบน้ำช่วยเหลือประชาชน	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
2	เป่าล้างบ่อบาดาล	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงฯ สำหรับเครื่องจักรกล หรือเครื่องมือกล ยานพาหนะ ของ อบจ.ลพบุรี เพื่อเป่าล้างบ่อบาดาล จำนวน 15 บ่อ	60,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
3	รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ จำนวน 5 กิจกรรมต่อปี	40,000	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	ช่วง 1 1 พ.ย.68 - 31 ม.ค.69 ช่วง 2 1 มี.ค. - 31 พ.ค.69			✓			สำนักปลัดฯ	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
4	เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ของอปท. จำนวน 280 ราย	350,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. - 31 พ.ค.69		✓				สำนักปลัดฯ	
5	อุดหนุนเทศบาลตำบลป่าตาลในการบริหารจัดการระบบป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำบ้านป่าหวาย	ประชาชนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3,330ครัวเรือน	126,000	126,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69			✓			กองยุทธศาสตร์	
6	อุดหนุนเทศบาลเมืองลพบุรี (บริหารจัดการค่าอาหารลิงค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าเวชภัณฑ์ยา)	สำหรับบริหารจัดการค่าอาหารลิงค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าเวชภัณฑ์ยา	2,000,000	2,000,000	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69			✓			กองยุทธศาสตร์	
รวม 1.7 ทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ			2,876,000	2,126,000			3	3				
1.8 กลยุทธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (1) แผนงานเคหะและชุมชน												
1	ธนาคารขยะสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 ราย	5,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
รวม 1 โครงการ			5,000				1					
(3) แผนงานการเกษตร												
1	อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-จัดอบรมให้ความรู้ เยาวชนและประชาชนจำนวน 200 ราย - ปลูกต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชน	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ค. - 30 ก.ค.69		✓				กองสาธารณสุข	
รวม 1 โครงการ			100,000				1					
รวม 1.8 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			105,000				2					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
1.9 กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
(1) แผนงานเคหะ และชุมชน												
1	ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตรายรวม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมจำนวน 125 แห่ง	500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย.69		✓				กองสาธารณสุข	สุข
รวม 1 โครงการ			500,000				1					
(3) แผนงานการเกษตร												
1	สืบสานตามแนวพระราชดำริ(อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)	ปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีม่วงจำนวน 500 ต้น	50,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 มี.ค.69 - 31 ก.ค.69	✓					กองช่าง	
รวม 1 โครงการ			50,000			1						
รวม 1.9 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			550,000			1	1					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 โครงการ			114,766,000	2,829,984		3	27	8				
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร												
2.1 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งน้ำ/สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค												
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน												
1	สืบสานตามแนวพระราชดำริ (แก้มลิง)	ขุดลอกแหล่งน้ำจำนวน 16,000 ลูกบาศก์เมตร ถางป่า 250,000 ตารางเมตร	300,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	✓					กองช่าง	
รวม 1 โครงการ			300,000			1						

ร.ร.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
	(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	สนับสนุนกิจกรรมรับเสด็จ	- ค่าวัดก่อสร้าง - ค่าวัดดูแลเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อปรับปรุงสถานที่โดยรอบในการเตรียมความพร้อม เมื่อมีการรับเสด็จฯ	100,000 100,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	✓					กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ		200,000			1						
	รวม 2.1 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ		500,000			2						
	2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่ง (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0011 บ้านท้ายตลาด-บ้านจิวราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 000 ถึง กม. 2 + 500 กม. 3 + 250 ถึง 3 + 750 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร	2,390,000	2,260,000	1 ต.ค 68 - 31 ม.ค. 69			✓			กองช่าง	
2	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0018 บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม - หมู่ที่ 3 ตำบลช่องสาริกา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 1 + 400 ถึง กม. 3 + 310 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,910 เมตร	5,045,000	4,810,000	1 ต.ค 68 - 31 ม.ค. 69			✓			กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกลับ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 375 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,375 เมตร	6,389,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69		✓				กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0013 บ้านน้ำซับ -บ้านถ้ำบ่อทอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 6 + 630 ถึง กม. 7 + 830 ขนาดผิวจราจรกว้าง 12.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร	11,775,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลท้ายตลาด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลจั่วสาย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 650 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 650 เมตร	1,149,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค.69		✓				กองช่าง	
6	ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 8 ตำบลตะลุง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 3 ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 1,400 เมตร	3,606,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
7	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกลำพาน เชื่อมต่อหมู่ที่ 12 ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,650 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 9,900 ตารางเมตร	8,417,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
8	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 835 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,835 เมตร	8,529,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
9	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0028 บ้านวังเพลิง - บ้านสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 1 + 000 ถึง กม. 2 + 040 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,040 เมตร	5,010,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 68 - 31 ม.ค. 69		✓				กองช่าง	
10	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0029 บ้านสะพานคง - บ้านดงมะรุ้ม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 400 ถึง กม. 1 + 900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,500 เมตร	5,496,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 68 - 31 ม.ค. 69		✓				กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0026 บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 400 ถึง กม. 1 + 900 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,500 เมตร 2,860 ตารางเมตร	7,815,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69		✓				กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสะแกราบ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลเพี้ยด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร	4,105,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสำโรง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,930 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 7,720 ตารางเมตร	6,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค.68 - 31 พ.ค. 69		✓				กองช่าง	
14	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,100 เมตร	5,058,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 31 มี.ค.69		✓				กองช่าง	
15	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 430 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 430 เมตร	1,593,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
16	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมลำนารายณ์ เชื่อมต่อเขตเทศบาล ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 200 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,200 เมตร	3,205,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 31 เม.ย.69		✓				กองช่าง	

ร.ม.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
17	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0049 บ้านหนองกระเบียน- บ้านขอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- กม. 10 + 400 ถึง กม. 12 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 2,000 เมตร	7,500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0050 บ้านบ้านโนทอง - บ้านหนองกระเบื้อง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- กม. 1 + 200 ถึง กม. 2 + 100 ไม่มีไหล่ทาง กม. 3 + 100 ถึง กม. 3 + 800 ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,600 เมตร	6,774,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 31 มี.ค. 69		✓				กองช่าง	
19	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 2 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทางยาว 2,000 เมตร	8,485,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 31 มี.ค. 69		✓				กองช่าง	
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสอน เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร	2,818,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
21	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 050 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,050 เมตร	5,115,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ม.ค. 69 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
22	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0020 บ้านช่องสาริกา - บ้านคำพราน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 000 ถึง กม. 3 + 500 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร	6,926,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค 68 - 31 ม.ค. 69		✓				กองช่าง	
23	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 4,5 ตำบลพัฒนานิคม เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 ตำบลโคกสูง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร	4,848,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
24	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 600 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 1,600 เมตร	5,188,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. 69 - 30 เม.ย.69		✓				กองช่าง	
25	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0044 บ้านห้วยแก้ว - บ้านมุจลินท์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	- ช่วงที่ 1 กม. 1 + 300 ถึง กม. 1 + 800 ช่วงที่ 2 กม. 2 + 400 ถึง กม. 2 + 680 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 780 เมตร	3,193,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค.69 - 31 พ.ค. 69		✓				กองช่าง	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งท่าช้าง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 ตำบลนิคมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,915 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 7,660 ตารางเมตร	6,000,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	

ร.ร.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
27	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0059 บ้านบ่อคู - บ้านทะเลวังวัด (ตอน 1,2) อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 185 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,185 เมตร	5,853,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	
28	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0060 บ้านหนองไก่อ๊ะ - บ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 4 + 000 ถึง กม. 5 + 125 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,125 เมตร	5,600,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	
29	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0067 บ้านท่ากรวด - บ้านหนองประดง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 1 + 280 ถึง กม. 3 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางระยะทางยาว 1,720 เมตร	6,400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	
30	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0066 บ้านชัยราษฎร์ - บ้านเขาตะแคง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 450 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,450 เมตร	5,579,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 31 มี.ค. 69		✓				กองช่าง	
31	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0074 บ้านหนองอีเก้ง - บ้านขอนแก่น อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี	- กม. 3 + 350 ถึง กม. 4 + 720 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,370 เมตร	7,251,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	
32	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ. 1-0078 บ้านหนองเสมา - บ้านเขาขวาง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี	- ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 453 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 2,265 ตารางเมตร	9,972,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
33	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete หมู่ที่ 1 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 1 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,400 เมตร	5,260,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 พ.ย.68 - 28 ก.พ. 69		✓				กองช่าง	
34	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b> ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 400 - กม. 5 + 000 ถึง กม. 6 + 400 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,800 เมตร	7,841,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69		✓				กองช่าง	
35	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0042 บ้านบางคู้ - บ้านไผ่ตะล่อม อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 500 - กม. 5 + 400 ถึง กม. 7 + 000 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตร	5,771,000	5,700,000	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69			✓			กองช่าง	
36	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านชอนบอน อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- กม. 2 + 000 ถึง กม. 2 + 300 - กม. 2 + 760 ถึง กม. 3 + 850 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,390 เมตร	9,740,000	8,520,000	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69			✓			กองช่าง	

ร.ร.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
37	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0045 บ้านท่าโขลง - บ้านหัวไร่ อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 200 ถึง กม. 1 + 942 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,742 เมตร	8,292,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69		✓				กองช่าง	
38	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0046 บ้านหนองปลาตุก - บ้านเขาสมคอน อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	- กม. 0 + 000 ถึง กม. 0 + 935 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 935 เมตร	4,400,000	4,290,000	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69			✓			กองช่าง	
39	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0062 บ้านท่าหลวง - บ้านวังอ่าง อำเภอกำแพง จังหวัดลพบุรี	- กม. 4 + 200 ถึง กม. 5 + 500 กม. 6 + 200 ถึง กม. 6 + 600 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร	7,990,000	7,860,000	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69			✓			กองช่าง	
รวม 2.2 ทั้งสิ้น จำนวน 39 โครงการ			232,378,000	33,440,000			33	6				
2.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/พัฒนา ความรู้ให้เกษตรกร												
(1) แผนงานการเกษตร												
1	ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเกษตรกร จำนวน 100 ราย	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69		✓				สำนักปลัดฯ	
2.3 รวมจำนวน 1 โครงการ			100,000					1				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 42 โครงการ			232,978,000	33,440,000			33	7				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา บริหารจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น												
3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว												
(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	เที่ยวชมวัง ฟังดนตรี เมืองนารายณ์	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว การแสดงดนตรี มหรสพ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น การแสดงสินค้าพื้นบ้าน หรืออื่น ๆ	600,000	ยกเลิกโครงการ	1 ต.ค. 68 - 31 ม.ค. 69				✓		สำนักปลัดฯ	
2	งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ ฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวน 200,000 ราย	15,000,000	14,776,460	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69			✓			สำนักปลัดฯ	
3	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ชุมชนในจังหวัดลพบุรี	ประชาชนทั่วไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน จำนวน 200 ราย	500,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 พ.ค. - 30 ก.ย. 69		✓				สำนักปลัดฯ	
จำนวน 3 โครงการ			16,100,000	14,776,460			1	1	1			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
<b>(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>												
1	ปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง พร้อมทางเข้าอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- ปูผิว ASPHALT CONCRETE คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,988 ตารางเมตร	3,656,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69		✓				กองช่าง	
	รวมจำนวน 1 โครงการ		3,656,000				2		1			
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 3.1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ</b>		<b>19,756,000</b>									
<b>3.3 กลยุทธ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น</b>												
<b>(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ</b>												
1	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี งานประเพณี ต่าง ๆ และการรับเสด็จ	จัดกิจกรรม จำนวน 18 ครั้ง	1,100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓				สำนักปลัดฯ	
2	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี	100,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓				กองการศึกษาฯ	
	รวม 3.3 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ		1,200,000				2					
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งสิ้น จำนวน 6 โครงการ</b>		<b>20,956,000</b>	<b>14,776,460</b>			4	1	1			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)												
4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน												
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป												
1	ส่งเสริมประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้ง	- จัดการเลือกตั้ง ส.อบจ. แทน ตำแหน่งว่าง - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ เลือกตั้ง - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการ	10,000,000	593,571.94	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓			สำนัก ปลัดฯ	
จำนวน 1 โครงการ			10,000,000	593,571.94				1				
(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
1	เยาวชนอาสาจิตสาธารณะ	จัดอบรมให้กับ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จำนวน 300 ราย	150,000	92,152	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 69			✓			สำนักงาน เลขาฯ	
2	พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย	จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา จำนวน 200 ราย	200,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 พ.ค. - 31 ก.ค. 69		✓				สำนักงาน เลขาฯ	
3	ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย	จัดอบรมให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน จำนวน 200 ราย	100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 69		✓				สำนักงาน เลขาฯ	
จำนวน 3 โครงการ			450,000	92,152				2	1			
ยุทธศาสตร์ที่ 4.1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 โครงการ			10,450,000	685,723				2	1			

ร.ร.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4.2 กลยุทธ์ บริหารงานตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป												
1	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	- จัดทำคู่มือข้าราชการ จำนวน 300 เล่ม - จัดทำคู่มือการชำระค่าธรรมเนียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจากผู้ เข้าพักในโรงแรม จำนวน 185 เล่ม	50,000	46,075	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69			✓			กองคลัง	
2	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลพบุรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓				กอง ยุทธศา สตร์ฯ	
3	อบรมเสริมสร้างกระบวนการประสาน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดลพบุรี จำนวน 300 ราย	200,000	122,950	1 ต.ค.68 - 28 ก.พ.69			✓			กอง ยุทธศา สตร์ฯ	
4	สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี	- จัดทำวารสารฯ อบจ.ลพบุรี 6 ครั้ง - จัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์ สปอต สถานีวิทยุโทรทัศน์ เอกสารโซเซียลมีเดีย ฯลฯ - จัดทำแผ่นพับ จำนวน 3,000 ฉบับ	500,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69		✓				กอง ยุทธศา สตร์ฯ	
5	สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฯ	100,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓				กองการ เจ้าหน้าที่	
รวม 4.2 ทั้งสิ้น จำนวน 5 โครงการ			900,000	169,025			3	2				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4.3 กลยุทธ์ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (1) แผนงาน บริหารงานทั่วไป												
1	จัดทำแพลตฟอร์ม Smart Loppao "อบจ.รัก ลพบุรี"	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จังหวัดลพบุรี จำนวน 100 ราย	50,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
2	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตไฟฟ้า อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอโคกสำโรง	- ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอโคกสำโรง	303,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ม.ค. - 31 พ.ค. 69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
รวม 4.3 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			353,000				2					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ			11,703,000	51,901,192.94			5	6				
รวมทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 97 โครงการ			380,403,000	51,901,192.94		5	71	20	1			
1. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน												
1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
1	จัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์	- จัดหาโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว	46,600	33,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 68			✓			สำนัก ปลัดฯ	
รวม 1 รายการ			46,600	33,000				1				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ												
(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ												
1	จัดหาโต๊ะประชุม	- จัดหาโต๊ะประชุม ประจำห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรมกาฬวรรณดิส ภายในสนามกีฬา พระรามศวร จำนวน 45 ตัว	198,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 69		✓				กอง การศึกษา	
2	จัดหาพัดลมอุตสาหกรรม	- จัดหาพัดลมอุตสาหกรรมเสาเดียว ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง	38,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ก.พ. - 30 เม.ย. 69		✓				กอง การศึกษา	
	รวม 2 รายการ		236,000				2	1				
	รวมประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ทั้งสิ้นจำนวน 3 รายการ		282,600	33,000			2	1				
3. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง												
1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน												
(2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน												
1	จัดหารถบรรทุกติดตั้ง เครนพับไฮดรอลิก	- จัดหารถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้ง เครนพับไฮดรอลิก จำนวน 1 คัน	2,475,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ก.พ. - 31 ก.ค. 69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
	รวม 1 รายการ		2,475,000				1					
	รวมประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการ		2,475,000				1					
5. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง												
2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนา เส้นทางคมนาคมขนส่ง												
(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
1	จัดหาเครื่องผลิตแอสฟัลท์ คอนกรีต	- จัดหาเครื่องผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะ ดังนี้	4,300,000	ยกเลิกโครงการ	1 ธ.ค. 68 - 30 เม.ย. 69				✓		กองช่าง	
	รวม 1 รายการ		4,300,000						1			
	รวม ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการ		4,300,000						1			

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8. ประเภทครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์												
1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ												
(2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
1	จัดหาเครื่องชุดหินน้ำลาย พร้อมหัวชุด	- จัดหาเครื่องชุดหินน้ำลายพร้อมหัวชุด จำนวน 1 ชุด สำหรับทดแทนครุภัณฑ์เดิม	65,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69		✓				สำนักปลัดฯ	
2	โต๊ะคร่อมเตียง	- จัดหาโต๊ะคร่อมเตียง จำนวน 12 ตัว ตัวละ 4,500 บาท สำหรับให้บริการแก่ ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี	54,000	42,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69			✓			สำนักปลัดฯ	
3	จัดหารถเข็นอาหารสแตนเลส แบบตู้หีบ	- จัดหารถเข็นอาหารสแตนเลส แบบตู้หีบ จำนวน 1 คัน สำหรับทดแทนครุภัณฑ์เดิม	40,000	40,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69			✓			สำนักปลัดฯ	
รวม 3 รายการ			159,000	82,000			1	2				
รวม ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทั้งสิ้นจำนวน 3 รายการ			159,000	82,000			1	2				
9. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว												
1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ												
(2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
1	จัดหาหม้อหุงข้าวแก๊ส	- จัดหาหม้อหุงข้าวแก๊ส ขนาด 10 ลิตร	14,000	14,000	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69			✓			สำนัก ปลัดฯ	
2	จัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	- จัดหาตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 3 ตู้	39,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69		✓				สำนัก ปลัดฯ	

ร.ก.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
3	จัดหาเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา	- จัดหาเครื่องซักผ้า (แบบธรรมดา) ขนาด 10 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง	13,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69		✓				สำนักปลัดฯ	
4	จัดหาเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม	- จัดหาเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 50 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง	268,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69		✓				สำนักปลัดฯ	
	รวม 4 รายการ		344,000	14,000			3	1				
	รวม ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ทั้งสิ้นจำนวน 4 รายการ		334,000	14,000			3	1				
	รวม ประเภทครุภัณฑ์ ทั้งสิ้นจำนวน 12 รายการ		7,550,600	96,000			7	4	1			
<p>แผนการดำเนินงาน ปี 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2569</p> <p>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย</p> <p>(1) แผนงาน สาธารณสุข</p>												
1	จัดซื้อกายอุปกรณ์ให้ศูนย์เฝ้าระวังภัยสุขภาพและอุปกรณ์การแพทย์	- จัดหาและสนับสนุนกายอุปกรณ์ ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	114,634	114,480	1 ต.ค. - 31 พ.ค. 68			✓			กองสาธารณสุข	
	รวม 1 โครงการ		114,634	114,480				1				
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		114,634	114,480				1				

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
<b>แผนการดำเนินงาน ปี 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569</b> 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
1	ส่งเสริมสุขภาพตา และป้องกันภาวะ ผิดปกติของการมองเห็น	- จัดหาแว่นสายตาให้กับนักเรียน ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 854 ราย	683,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ		683,200				1					
1.9 กลยุทธ์ ประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) แผนงาน การเกษตร												
1	ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สลายตอซังและฟางข้าว	- จัดหาจุลินทรีย์สลายตอซังและฟางข้าว ให้กับเกษตรกรผู้มียางไต้น้อย จำนวน 602 ครัวเรือน	1,806,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69	✓					สำนัก ปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ		1,806,000			1						
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ		2,489,200			1	1					
<b>แผนการดำเนินงาน ปี 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569</b> 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร 2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง (2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
1	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว Asphalt Concrete สาย ลบ.ถ 1-0069 บ้านร่องเพกา - บ้านขอนแก่น สมบูรณ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี	กม. 1+570 ถึง กม. 2+270 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรไหล่ ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร	3,271,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 ม.ค. - 30 เม.ย. 69		✓				กองช่าง	
	รวม 1 โครงการ		3,271,000				1					

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	ยุทธศาสตร์ที่ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 โครงการ		3,271,000				1					
แผนการดำเนินงาน ปี 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2569 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.2 กลยุทธ์ สร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ (2) แผนงาน สังคมสงเคราะห์												
1	จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	จัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 20 เครื่อง	440,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 มี.ค. - 31 ก.ค. 69		✓				สำนัก ปลัดฯ	
	รวม 1 โครงการ		440,000				1					
1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย (1) แผนงานสาธารณสุข												
1	จัดการอบรมทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมติดตั้งตู้ทึบ	- จัดการอบรมทุก (ดีเซล) ขนาด 1 คัน พร้อมติดตั้งตู้ทึบ จำนวน 1 คัน	860,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 69		✓				สาธารณสุข	
	รวม 1 โครงการ		860,000				1					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งสิ้น จำนวน 2 โครงการ			1,300,000				2					

ร.ร.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
แผนการดำเนินงาน ปี 2569 เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2569												
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริม/สนับสนุน ด้านการสาธารณสุขแบบองค์รวมแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย (3) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
1	ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการ ยืมกายอุปกรณ์และอุปกรณ์การแพทย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	- ก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการยืมกายอุปกรณ์ และอุปกรณ์การแพทย์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดลพบุรี โดยเป็นอาคาร 2 ชั้น	20,119,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ย.69		✓				กอง สาธารณสุข	
1.7 กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (2) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน												
1	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0001 บ้านพระที่นั่งเย็น-บ้านหนองบัวขาว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ต้น	1,905,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
2	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0003 บ้านป่าหวาย-บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 ต้น	762,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
3	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0004 บ้านดอนโพธิ์ - บ้านโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 15 ต้น	952,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0006 บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลกกโก - บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 ต้น	1,460,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
5	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0007 บ้านดงจำปา - บ้านไร่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 ต้น	1,460,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
6	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0012 บ้านหนองลาดเอียด -บ้านท้ายดอนเม่า อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ต้น	1,905,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
7	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0014 บ้านสระวัง - บ้านด่านกระเบา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 27 ต้น	1,714,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
8	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0017 บ้านน้ำจั้น - วัดพระบาทน้ำพุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ต้น	1,016,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	

ร.ก.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0018 บ้านหมู่ที่ 5 เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี - บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 26 ต้น	1,651,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
10	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0023 บ้านทรัพย์สำราญ - บ้านดงลาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 32 ต้น	2,032,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
11	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0024 บ้านหนองมะดัน - บ้านคลองห้วยไม้ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 ต้น	1,524,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
12	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0025 บ้านวังกระทุ่ม - บ้านขอนแก่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อโคมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 108 ต้น	6,858,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	

ร.พ.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
13	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0026 บ้านท่าม่วง - บ้านวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 22 ต้น	1,397,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
14	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0027 บ้านเพนียด - บ้านหนองใหญ่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 84 ต้น	5,334,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
15	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ ถนนสาย ลบ.ถ 1-0002 บ้านป่าหวาย - บ้านกล้วย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 19 ต้น	1,206,500	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
16	ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ บริเวณโครงการแก้มลิง อ่างเก็บน้ำห้วยกระแต อ่างเก็บน้ำห้วยกระแต ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	- จัดซื้อคอมไฟถนนแอลอีดีพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จำนวน 182 ต้น	11,557,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 มิ.ย.69		✓				กองช่าง	
รวมกลยุทธ์ 1.7 จำนวน 16 โครงการ			42,735,500				16					
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งสิ้น 17 โครงการ			62,854,500				17					

ร.ก.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและการเกษตร</b> <b>2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง</b> <b>(2) แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา</b>												
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลชัยนารายณ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลห้วยหิน อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 440 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,760 ตารางเมตร	1,175,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ค.69		✓				กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 9 ตำบลม่วงค่อม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลชัยบาดาล อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี	กม.0+000 ถึง กม.1+100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,100 เมตร	4,559,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69		✓				กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบางกะพี้ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร	3,478,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69		✓				กองช่าง	
4	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลขนสารเดช อำเภอนองม่วง จังหวัดลพบุรี	กม.0+000 ถึง กม.1+100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,100 เมตร	3,853,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ค.69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
5	ปรับปรุงถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลตองดิ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี	กม.0+000 ถึง กม.1+100 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทางยาว 1,200 เมตร	3,477,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ค.69		✓				กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1-7 ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลลาดทิพรส อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตรยาว 800 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	2,202,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ค.69		✓				กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 9,13 ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	กม.0+000 ถึง กม.1+040 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.05 เมตร ระยะทางยาว 1,040 เมตร	4,870,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69		✓				กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนลาดยางผิว ASPHALT CONCRETE หมู่ที่ 7 ตำบลพัฒนานิคม เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	กม.0+000 ถึง กม.1+996 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 1 เมตร ระยะทางยาว 996 เมตร	4,457,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69		✓				กองช่าง	

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลขอนแก่น อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรยาว 800 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร	2,147,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ก.ค.69		✓				กองช่าง	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งสิ้น 9 โครงการ			30,218,000				9					
รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ			93,072,500				26					
3. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง												
2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง												
(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
1	รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ	จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ จำนวน 2 คัน	12,000,000	ยังไม่ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69	✓					กองช่าง	
รวม 1 รายการ			12,000,000			1						
ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการ			12,000,000			1						

ที่	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของ แต่ละโครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร												
2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง												
(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา												
1	รถพาร์มแทรกเตอร์พร้อม เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	จัดซื้อรถพาร์มแทรกเตอร์พร้อม เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน 1 คัน	3,500,000	ยังไม่ ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69	✓					กองช่าง	
รวม 1 รายการ			3,500,000			1						
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการ			3,500,000			1						
5. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง												
2.2 กลยุทธ์ ปรับปรุง/พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง												
(2) แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา												
1	จัดการขุดลอกอ่างพร้อมหัว อเนกประสงค์	จัดซื้อรถขุดลอก พร้อมหัวอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน	6,500,000	ยังไม่ ดำเนินการ	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69	✓					กองช่าง	
รวม 1 รายการ			6,500,000			1						
ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการ			6,500,000			1						

ร.พ.	โครงการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	ผลผลิตของแต่ละโครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน					หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ยกเลิก	ไม่ได้ดำเนินการ		
4. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร												
1.6 กลยุทธ์ ส่งเสริมกีฬานันทนาการ												
(1) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ												
1	จัดหาปั้มน้ำบาดาล (ซั้บเมรี่ส)	- ปั้มน้ำบาดาล (ซั้บเมรี่ส) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	72,000	71,000	1 เม.ย. - 30 ส.ค.69			✓			กอง การศึกษา	
รวม 1 รายการ			72,000	71,000				1				
ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร ทั้งสิ้นจำนวน 1 รายการ			72,000	71,000				1				
รวมทั้งสิ้น 129 โครงการ ครุภัณฑ์ 13 รายการ ครุภัณฑ์เงินสะสม 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 145			510,272,934	52,182,672.94		9	111	23	2			
คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด						6.20	76.56	15.86	1.38			
คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ดำเนินการทั้งหมด				10.22								

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

ลงชื่อ



(นางสาวศิรินทร ใจเจริญ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางสาวเกษร หนูดำ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ผู้รับรองรายงาน