

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๘

ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘

เอกสารแนบท้ายสัญญา ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา ๖๐๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๗๐ มีกำหนดการส่งมอบงาน จำนวน ๑๘ งวดงาน โดยมีรายการส่งมอบ ดังนี้

รายการ งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร พร้อมหลังคาคลุมการแข่งขัน
ขนาด ๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๓/๑๑/๒๕๖๘	๑,๔๙๗,๗๐๐.๐๐			๑,๔๙๗,๗๐๐.๐๐
๒	๒	๒๓/๑๒/๒๕๖๘	๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐			๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐
๓	๓	๑๓/๐๓/๒๕๖๙	๓,๗๐๐,๒๐๐.๐๐			๓,๗๐๐,๒๐๐.๐๐
๔	๔	๑๗/๐๔/๒๕๖๙	๓,๕๒๔,๐๐๐.๐๐			๓,๕๒๔,๐๐๐.๐๐
๕	๕	๑๗/๐๕/๒๕๖๙	๒,๕๕๔,๙๐๐.๐๐			๒,๕๕๔,๙๐๐.๐๐
๖	๖	๑๖/๐๖/๒๕๖๙	๘,๓๒๕,๔๕๐.๐๐			๘,๓๒๕,๔๕๐.๐๐
๗	๗	๑๖/๐๗/๒๕๖๙	๕,๒๘๖,๐๐๐.๐๐			๕,๒๘๖,๐๐๐.๐๐
๘	๘	๑๕/๐๘/๒๕๖๙	๒,๗๓๑,๑๐๐.๐๐			๒,๗๓๑,๑๐๐.๐๐
๙	๙	๑๔/๐๙/๒๕๖๙	๒,๙๕๑,๓๕๐.๐๐			๒,๙๕๑,๓๕๐.๐๐
๑๐	๑๐	๑๔/๑๐/๒๕๖๙	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐			๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐
๑๑	๑๑	๑๓/๑๑/๒๕๖๙	๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐			๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐
๑๒	๑๒	๑๓/๑๒/๒๕๖๙	๔,๖๖๙,๓๐๐.๐๐			๔,๖๖๙,๓๐๐.๐๐
๑๓	๑๓	๐๗/๐๑/๒๕๗๐	๕,๗๒๖,๕๐๐.๐๐			๕,๗๒๖,๕๐๐.๐๐
๑๔	๑๔	๐๖/๐๒/๒๕๗๐	๑๐,๓๙๕,๘๐๐.๐๐			๑๐,๓๙๕,๘๐๐.๐๐
๑๕	๑๕	๐๓/๐๓/๒๕๗๐	๘,๙๘๖,๒๐๐.๐๐			๘,๙๘๖,๒๐๐.๐๐
๑๖	๑๖	๐๒/๐๔/๒๕๗๐	๗,๔๘๘,๕๐๐.๐๐			๗,๔๘๘,๕๐๐.๐๐
๑๗	๑๗	๒๗/๐๔/๒๕๗๐	๔,๘๔๕,๕๐๐.๐๐			๔,๘๔๕,๕๐๐.๐๐
๑๘	๑๘	๑๗/๐๕/๒๕๗๐	๗,๐๔๘,๐๐๐.๐๐			๗,๐๔๘,๐๐๐.๐๐

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕,๗๖๓,๕๕๑.๔๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสน หกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน เจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วชั่วคราว
- รื้อถอนโครงสร้างอาคารสระว่ายน้ำเดิม พร้อมขนย้ายทิ้ง
- งานเจาะทดสอบดินหน้างาน
- ทำการปรับพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วโครงการพร้อมระบบป้องกันฝุ่น
- ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว
- งานสำรวจแล้ววางผังก่อสร้าง
- งานขุดดิน
- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๒๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นแปดร้อย บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตัดหัวเสาเข็ม
- งานทดสอบเสาเข็ม
- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน SURGE TANK , WATER TANK โครงสร้างสระว่ายน้ำ

แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๖๓,๔๕๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นสามพัน สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานถมดินกลับเหนือฐานราก

แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานก่อสร้างชั้นใต้ดิน SURGE TANK , WATER TANK โครงสร้างสระว่ายน้ำ

- ทำการปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งเสาไฟแรงสูง

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๙,๙๕๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดินน้ำเสียชั้นใต้ดิน
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐%
- เริ่มงานก่อสร้างชั้นที่ ๑

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ เมษายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดินน้ำเสียชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๔๑,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. แล้วเสร็จ ๔๐%
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒
- เริ่มงานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน
- เริ่มงานเดิน Sleeve ระบบ Main และวงจรร้อยชั้นใต้ดิน
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดินน้ำเสียชั้น ๑
- เริ่มงานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๓๔,๖๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%
- เริ่มงานก่อฉาบผนังชั้น ๑
- งานเดิน Sleeve ระบบ Main และวงจรร้อยชั้นใต้ดินแล้วเสร็จ

- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- เริ่มงานปูพื้นชั้นใต้ดิน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานก่อสร้างอฒจันทร์
- เริ่มงานก่อสร้างรองรับหลังคาด้านบน
- เริ่มงานปูพื้นชั้นใต้ดิน
- เริ่มงานก่อฉาบชั้น ๑
- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๑

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔,๙๗๗,๖๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานเดินระบบท่อสระว่ายน้ำ
- งานโครงสร้างอฒจันทร์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานโครงสร้างชั้นหลังคาด้านบน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานปูพื้นชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อฉาบชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มงานติดตั้งวงกบชั้น ๑
- เริ่มงานปูพื้นชั้น ๑
- เดิน Sleeve ระบบไฟแสงสว่างและเตารับ ชั้น ๑
- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานระบบดับเพลิงทั้งหมด , ระบบแจ้งเหตุ

เพลิงไหม้)

- งานเดิน Sleeve ระบบ Main และวงจรรย่อยชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานเดินระบบ

Main หลัก,ย่อย ทั้งหมด)

- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดีน้ำเสียชั้น ๒ (แล้วเสร็จงานเดินท่อน้ำดีน้ำเสีย)
- เริ่มงานติดตั้งฝ้าชั้น ๑

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๒,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างอฒจันทร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่อสร้างรองรับหลังคาด้านบน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- เริ่มก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ
- เริ่มงานติดตั้งสุขภัณฑ์
- เริ่มงานก่อฉาบชั้น ๒
- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เดินระบบไฟส่องสว่างชั้น ๑
- งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนในโครงการ (แล้วเสร็จงานระบบระบายน้ำทั้งหมด)
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๑
- เริ่มงานทาสีรองพื้น
- เริ่มงานติดตั้งระบบปรับอากาศ

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๕๒๗,๓๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งหมด)

- งานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ (แล้วเสร็จงานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำและคอมโพสิท
- เริ่มงานติดตั้งสุขภัณฑ์
- งานก่อฉาบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานก่อฉาบทั้งหมด)
- เริ่มงานปูพื้นชั้น ๑
- เริ่มงานปูพื้นชั้น ๒
- เดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งงานป้องกันฟ้าผ่า (แล้วเสร็จงานระบบป้องกันฟ้าผ่าทั้งหมด)
- เริ่มงานสีรองพื้นทั้งโครงการ
- เริ่มงานติดตั้งระบบปรับอากาศ
- เริ่มงานติดตั้งฝ้าชั้น ๒
- เริ่มงานติดตั้งราวบันได
- เริ่มงานติดตั้งวงกบชั้น ๒

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๒,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานปูพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- เริ่มเดินระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒
- งานติดตั้งราวบันไดแล้วเสร็จ (แล้วเสร็จงานติดตั้งพื้นและราวบันได, ผิวทางลาด)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ , โลโก้
- เริ่มงานติดตั้งวงกบชั้น ๒

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๖,๖๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานฝ้าเพดานทั้งหมด)
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานระบบปรับอากาศ)
- งานสีรองพื้นทั้งโครงการ ๑๐๐%
- เริ่มงานทาสีจริงทั้งโครงการ
- งานติดตั้งวงกบชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานติดตั้งประตูหน้าต่างทั้งหมด)
- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๓๐%

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ มกราคม ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานปูพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานปูพื้นทั้งหมด)
- งานระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐% (แล้วเสร็จงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด)

- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๖๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๒๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๓๐%

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๗๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๘๐%
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๕๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๖๐%
- นำครุภัณฑ์เพื่อนำเข้าหน่วยงาน
- เริ่มติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
- เริ่มติดตั้งระบบวงจรปิด
- เริ่มติดตั้งระบบเสียงประกาศ
- เริ่มเก็บงานคงค้างต่างๆ ชั้นใต้ดิน
- เดินระบบไฟฟ้าแรงสูงและต่อเข้าภายในอาคาร

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๔๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มีนาคม ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๘๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบวงจรถัด แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ ๕๐%
- เริ่มเก็บงานค่างต่าง ๆ ชั้น ๑
- เริ่มปรับสถานที่โดยรอบอาคาร
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง
- เริ่มงานติดตั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ
- ทำความสะอาดชั้นใต้ดินและชั้นที่ ๑

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๘,๒๘๑,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ เมษายน ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ ๑๐๐%
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบวงจรถัด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งป้าย LED แล้วเสร็จพร้อมระบบ ๑๐๐ %
- ติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก เครื่องกัน ๓ ขา
- เริ่มเก็บงานค่างต่าง ๆ ชั้น ๒ และอัมจันทร์
- ทำความสะอาดชั้น ๒ และอัมจันทร์

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๗๐ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- รื้อถอนโครงสร้างชั่วคราวทั้งหมด
- ทดสอบจำลองระบบสระว่ายน้ำ
- ทดสอบจำลองระบบต่าง ๆ เสมือนจริง อีกครั้งพร้อมตรวจรับ
- ทำความสะอาดโดยรวมทั้งหมด
- ส่งมอบงาน

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๘,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดสิบบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕,๗๖๓,๕๕๑.๔๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ จำนวน ๑๘ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๙๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วชั่วคราว
- รื้อถอนโครงสร้างอาคารสระว่ายน้ำเดิม พร้อมขนย้ายทิ้ง
- งานเจาะทดสอบดินหน้างาน
- ทำการปรับพื้นที่และเตรียมการก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างรั้วโครงการพร้อมระบบป้องกันฝุ่น
- ก่อสร้างสำนักงานชั่วคราว
- งานสำรวจแล้ววางผังก่อสร้าง
- งานขุดดิน
- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๗๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานตัดหัวเสาเข็ม ๑๐๐%
- งานทดสอบเสาเข็ม ๑๐๐%
- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ ๕๐%

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ เมษายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน, พื้น) ระดับ -๑.๖๐, +๐.๑๐, +๐.๒๕ (๕๐%)
- เตรียมวัสดุเพื่อเริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๑
- เริ่มงานก่อสร้างชั้นที่ ๑

- งานก่อสร้างโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ (๕๐%)
- งานก่อสร้างฐานรากเหนือเสาเข็มแล้วเสร็จ (๑๐๐%)
- งานก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก C๓, C๔, C๕, C๖ (๓๐%)
- งานถมดินกลับเหนือฐานราก (๑๐๐%)

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(คาน, พื้น) ระดับ -๑.๖๐, +๐.๑๐, +๐.๒๕

(๑๐๐%)

- งานก่อสร้างโครงสร้าง ชั้นที่ ๑ (๑๐๐%)
- งานก่อสร้างเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก C๓, C๔, C๕, C๖ (๑๐๐%)
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดินน้ำเสียชั้นใต้ดิน ๕๐%

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๒๕,๔๕๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ (๑๐๐%)
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้อง Surge tank และห้องเครื่องปั๊ม (๕๐%)
- งานก่อสร้างโครงสร้างที่ระดับ +๑.๐๐ m. (๑๐๐%)
- งานสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (๙๐%)
- ทำการเดิน Sleeve ท่อน้ำดินน้ำเสียชั้นใต้ดิน ๑๐๐%

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ (๓๐%)
- งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ (๓๐%)
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้อง Surge tank และห้องเครื่องปั๊ม (๑๐๐%)
- งานหลังคาเหล็กกริดลอนเคลือบอะลูซิงค์ (๑๐๐%)
- เริ่มงานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๓๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Water Tank (๕๐%)
- งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ (๖๐%)
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นที่ ๒ (๑๐๐%)

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๕๑,๓๕๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ (๖๐%)
- งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ (๑๐๐%)
- เริ่มงานก่อสร้างอฒจันทร์

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นสระว่ายน้ำ (๑๐๐%)
- งานโครงสร้างอฒจันทร์ (๕๐%)
- งานโครงสร้างชั้นหลังคาต้านบน (๒๐%)
- งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก Water Tank (๑๐๐%)
- งานก่อสร้างโครงสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานอฒจันทร์ (๑๐๐%)
- งานโครงสร้างชั้นหลังคาต้านบน (๑๐๐%)
- งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ห้องน้ำ ๑,๒,๓,๔,๕)
- งานฉาบผนังอิฐมวลเบา (ห้องน้ำ ๑,๒,๓,๔,๕)
- ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน (ติดตั้งตัวนำล่อฟ้า Air Terminal แล้วเสร็จ)
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน (๕๐%)
- เริ่มงานก่อสร้างรองรับหลังคาต้านบน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๖๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานโครงสร้างหลังคา TRUSS ๑, TRUSS ๒, TRUSS ๓ (๑๐๐%)
- งานเหล็กกรุปรพรรณรับคอมโพสิต(๑๐๐%)
- งานสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (๑๐๐%)
- งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น (ห้องพักผ่อนกีฬาชาย,ห้องพักผ่อนกีฬาหญิง,ห้องเครื่อง,โถง๒,ห้องรับรอง VIP,ห้องเก็บตัว,ห้องเก็บของ๒)
- งานฉาบผนังอิฐมวลเบา (ห้องพักผ่อนกีฬาชาย,ห้องพักผ่อนกีฬาหญิง,ห้องเครื่อง,ห้องไฟฟ้า,โถง ๒,ห้องรับรอง VIP)

- งานหลังคา รางระบายน้ำสแตนเลส (๑๐๐%)
- งานก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนในโครงการ (Rain Leader System) (๑๐๐%)
- ติดตั้งงานป้องกันฟ้าผ่า (เดินท่อร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จ)
- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดิน้ำเสียชั้น ๑ (๘๐%)
- งานก่อฉาบผนังชั้นใต้ดิน (๑๐๐%)
- งานก่อสร้างรองรับหลังคาต้านบน (๑๐๐%)

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ มกราคม ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เดินสายไฟ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (เดินท่องานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ชั้น ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ ๒๐%)
- แผงจ่ายโหลตวงจระย่อย (ตู้โหลตเซนต์เตอร์แล้วเสร็จ)
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ (ติดตั้งซัพพอร์ตท่อเครื่องกรองทรายไฟเบอร์กลาสและ ปัมสำหรับสระว่ายน้ำ)
- งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น (โถง๑, ห้องพยาบาล, ห้องตรวจสอบสารต้องห้าม, ห้องควบคุมผลตัดสินห้องเก็บของ๓, ทางเดิน)
- งานฉาบผนังอิฐมอญ (ผนังภายนอกแล้วเสร็จ๕๐%, ห้องเก็บตัว, ห้องเก็บของ๒, โถง๑, ห้องพยาบาล, ห้องตรวจสอบสารต้องห้าม, ห้องควบคุมผลตัดสิน)
- ติดตั้งงานป้องกันฟ้าผ่า (ระบบต่อลงดิน) (๑๐๐%)
- ระบบดับเพลิง (Fire Protection System) (เชื่อมต่อระบบดับเพลิง Grid Line ๑"-๕' แล้วเสร็จ)

- งานเดินระบบท่อสระว่ายน้ำ (๕๐%)
- งานก่อฉาบผนังชั้น ๑ (๑๐๐%)
- เริ่มงานปูพื้นชั้นใต้ดิน
- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดิน้ำเสียชั้น ๑ (๑๐๐%)
- งานเดิน Sleeve ท่อน้ำดิน้ำเสียชั้น ๒ (๑๐๐%)

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๓๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานก่อผนังอิฐมอญครึ่งแผ่น (ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- งานฉาบผนังอิฐมอญ (ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ (ติดตั้งไลเนอร์พื้น ๕๐%)
- งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ (ติดตั้งเครื่องผลิตคลอรีนน้ำอัตโนมัติ)
- งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น (พื้น, บันได, ทางลาด) (๔๐%)

- งานผนังและงานตกแต่งผนัง (ปูกระเบื้องผนัง,ผนังปูนปั้นแล้วเสร็จ ๕๐%)
 - เดินสายไฟ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (เดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง,สวิตช์ และเต้ารับไฟฟ้า Grid Line ๑"-๕' ชั้น ๑และ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%)
 - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (เดินท่อร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ ๒๐%)
 - แผงจ่ายโหลดวงจรย่อย (ติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์แล้วเสร็จ)
 - งานติดตั้งวงกบชั้น ๑ (๑๐๐%)
 - แผงกระจายโหลดหลัก (๕๐%)
 - งานเดินระบบท่อสระว่ายน้ำ (๑๐๐%)
 - เดิน Sleeve ระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น ๑ (๑๐๐%)
 - งานก่อฉาบชั้น ๒ (๑๐๐%)
 - เริ่มงานทาสีรองพื้น
- งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘,๙๘๖,๒๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ มีนาคม ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- งานทาสีจริงทั้งโครงการ (ทาสีรองพื้นภายนอก,ภายในแล้วเสร็จ)
 - งานติดตั้งระบบควบคุมและบำบัดสระว่ายน้ำ (๑๐๐%)
 - งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ (ติดตั้งไลเนอร์พื้น ๑๐๐%)
 - งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น (พื้น,บันได,ทางลาด) (๘๐%)
 - งานผนังและงานตกแต่งผนัง (ผนังกรูอลูมิเนียมคอมโพสิต ๑๐๐%)
 - เดินสายไฟ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง, สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า (เดินระบบสายไฟฟ้าแสงสว่าง,สวิตช์ และเต้ารับไฟฟ้า Grid Line ๕"-๑๐" ชั้น ๑และ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%)
 - ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (งานร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ)
 - งานติดตั้งวงกบชั้น ๒ (๑๐๐%)
 - แผงกระจายโหลดหลัก (๑๐๐%)
 - ระบบไฟฟ้าและควบคุม (Electrical & Control System) (๑๐๐%)
 - ระบบดับเพลิง (Fire Protection System) (งานเชื่อมท่อระบบดับเพลิง Grid Line ๕"-๑๐' แล้วเสร็จ)
 - งานเดิน Sleeve ระบบ Main และวงจรย่อยชั้นใต้ดิน และชั้น ๒ (๑๐๐%)
 - งานปูพื้นชั้นใต้ดิน และชั้น ๑ (๑๐๐%)
 - เดิน Sleeve ระบบไฟแสงสว่างและเต้ารับ ชั้น ๒ (๑๐๐%)
 - งานสีรองพื้นทั้งโครงการ (๑๐๐%)
 - เริ่มติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์
 - เริ่มติดตั้งระบบวงจรปิด
 - เริ่มติดตั้งระบบเสียงประกาศ

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๗,๔๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ เมษายน ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ (ทาสีจริงภายในทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (เดินท่อร้อยสายไฟระบบโทรศัพท์แล้วเสร็จ ๒๐%)
- ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (เดินท่อร้อยสายไฟระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ ๒๐%)

- ระบบเสียงประกาศ (เดินท่อร้อยสายไฟระบบเสียงประกาศแล้วเสร็จ ๒๐%)
- ทำการปรับพื้นที่เพื่อติดตั้งเสาไฟแรงสูง
- เดินระบบไฟฟ้าแรงสูงและต่อเข้าภายในอาคาร
- งานระบบไฟฟ้าแรงสูง (๑๐๐%)

- นำครุภัณฑ์เพื่อนำเข้าหน้างานและติดตั้งครุภัณฑ์ต่างๆ (๒๐%)
- งานติดตั้งฝ้าชั้น ๑ และ ๒ (๑๐๐%)
- งานวัสดุผิวสระว่ายน้ำ (ติดตั้งไลเนอร์พื้น - ผนัง, รางน้ำล้นสำเร็จรูป, งานปูหินแกรนิตและอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ)

- งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น (๑๐๐%)
- งานผนังและงานตกแต่งผนัง (๑๐๐%)
- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วเสร็จ)
- ระบบดับเพลิง (Fire Protection System) (เชื่อมท่อระบบดับเพลิงทั้งหมดพร้อมตู้และอุปกรณ์แล้วเสร็จ)

- ติดตั้งระบบดับเพลิงชั้น ๑ และ ๒ (๑๐๐%)
- งานปูพื้นชั้น ๒ (๑๐๐%)

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔,๘๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ เมษายน ๒๕๗๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานทาสีจริงทั้งโครงการ แล้วเสร็จ (งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ)
- ระบบโทรศัพท์วงจรปิด (ร้อยสายไฟระบบโทรศัพท์วงจรปิดแล้วเสร็จ)
- ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (ร้อยสายไฟระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ)
- ระบบเสียงประกาศ (ร้อยสายไฟระบบเสียงประกาศแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งครุภัณฑ์ต่างๆ (๘๐%)
- งานติดตั้งราวบันได (๑๐๐%)
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (เดินท่อร้อยสายระบบปรับอากาศและระบายอากาศแล้วเสร็จ ๕๐%)

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ (๕๐%)
- งานติดตั้งป้ายโครงการ, โลโก้
- ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง (๑๐๐%)
- เริ่มเก็บงานค่างต่าง ๆ ชั้นใต้ดิน ชั้น ๑,๒ และอัฒจันทร์

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๗๐ รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งานทาสีจริงทั้งโครงการ (เก็บงานทาสีภายในและภายนอกแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ (ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งระบบวงจรปิด (ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งระบบเสียงประกาศ (ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งครุภัณฑ์ต่างๆ (ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งระบบควบคุมเข้า-ออก เครื่องกัน ๓ ขา (ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
- ติดตั้งป้าย LED แล้วเสร็จพร้อมระบบ (๑๐๐%)
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ (๑๐๐%)
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ (ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ

อุปกรณ์) (๑๐๐%)

- งานอื่นๆ (๑๐๐%)
- เริ่มปรับสถานที่โดยรอบอาคาร
- ทำความสะอาดชั้นใต้ดิน ชั้นที่ ๑,๒ และอัฒจันทร์
- รื้อถอนโครงสร้างชั่วคราวทั้งหมด
- ทดสอบจำลองระบบสระว่ายน้ำ
- ทดสอบจำลองระบบต่างๆ เสมือนจริง อีกครั้งพร้อมตรวจรับ
- ทำความสะอาดโดยรวมทั้งหมด
- ส่งมอบงาน

รายละเอียดอื่นคงเดิม


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้า พยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



J.D.Pools Co., Ltd.
บริษัท เจ.ดี.พูลส์ จำกัด

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิรินทรา ทองแก้ว)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาววาสนา ชุนโยธา)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวอรสา อามาศยมุลตรี)